

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号：PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.11	天气	多云	气温	13-28℃
施工部位	F17 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间	14:00	旁站结束时间	17:00		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.5m、6.46m 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98 5、设计总根数 307 根，回填成桩 50 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：6次、5次、5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 检查发现拌合灰土用土中含石块。					
处理意见： 要求施工单位立即停止施工洒水后拌合 2:8 灰土					
备注（包括处理结果）： 已整改，符合填筑质量要求					
施工单位（章）：		项目监理部（章）：			
					
质检员（签字）：		旁站人员（签字）： 监理项目部			
2019 年 5 月 11 日		2019 年 5 月 11 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.5.12	天气	多云	气温	16-30℃
施工部位	F17 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间	上午8:00	旁站结束时间	下午6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m,采用灰土挤密桩整片处理
4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m、6.4m、6.46m
4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98
5、设计总根数 307 根，回填成桩 58 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5 次、5 次、6 次
6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 12 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL- 003

日期	2019.5.13	天气	多云	气温	11-22℃
施工部位	F17 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	上午8:00	旁站结束时间	下午6:00		

施工情况:

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m、6.45m、6.39m

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.96、0.98

5、设计总根数 307 根，回填成桩 76 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5次、5次、4次

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现2:8灰土拌合料体积比计算不准确

处理意见:

要求按设计要求灰土体积比2:8进行灰土拌合

备注（包括处理结果）:

已按要求整改

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
	
质检员（签字）:	旁站人员（签字）:
2019 年 5 月 13 日	2019 年 5 月 13 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.14	天气	多云	气温	7-22℃
施工部位	F17 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间	17:08:10	旁站结束时间	17:06:01		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4 m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.4m、6.4m、97.96
4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.96
5、设计总根数 307 根，回填成桩 81 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：6次、5次、5次
6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 14 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 14 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019. 5. 15	天气	多云	气温	6-22℃
施工部位	217 风机机位	旁站部位及工序	218 灰土挤密桩 2		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
质量情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.42m、6.47m 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98 5、设计总根数 307 根，回填成桩 42 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：6次、5次、5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注（包括处理结果）: 无					
施工单位（章）:  质检员（签字）: 2019 年 5 月 15 日		项目监理部（章）:  旁站人员（签字）: 理项目部 2019 年 5 月 15 日			