

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.4	天气	阴转小雨	气温	7-24℃
施工部位	7#、8#土桩	旁站部位及工序	2:8灰土拌合、成孔、打桩		
旁站开始时间	上午 7:20	旁站结束时间	下午 6:10		
施工情况: 1. 施工人数: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 设备操作员 2 人, 电工 2 人, 普工 2-3 人 2. 设备机械: 打桩机 1 台, 铲车 1 部, 发电机 1 台, 洒水车 1 部 3. 灰土情况: 铲车拌合 2:8 灰土, 打桩机成孔, 锤击打桩 4. 灰土桩长 6.4m, 直径 400mm					
检测情况: ① 抽查测量灰土桩长: 6.2m, 5.6m, 6.5m, 6.4m, 6m, 6.4m ② 桩直径 400mm, 符合要求 ③ 锤击次数: 3 次, 5 次, 4 次, 6 次 ④ 2:8 灰土计量准确, 今日打桩桩数 79 根					
发现问题: 发现个别桩长不符合设计要求: 6.2m, 5.6m, 6m					
处理意见: 要求施工班组逐个复查桩深, 符合打桩标准 桩长已标识, 桩长满足设计要求					
备注 (包括处理结果): 施工班组自检后, 仍复查符合相关要求					
监理单位 (盖章): 质控员 (签字): 王宁 2019 年 05 月 04 日		项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 李金立 2019 年 5 月 4 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.5.5	天气	晴	气温	6-20℃
施工部位	719 灰土桩	旁站部位及工序	灰土挤密桩施工 2.6米桩 400mm		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况： 1. 施工人数：质检员1人 安全员1人 电2人 设备司机1人 普工2人 3人 2. 投入设备：打桩机1台 铲车1辆 发电机一台 洒水车1部 3. 施工情况：打桩机成孔 锤击夯实 2:8灰土拌合 夯实 可控灰土桩规格尺寸。					
监理情况： 1. 检查灰土桩成孔尺寸、桩长6m、5.95m、6.1m、6.2m、6.12m 桩直径395mm、400mm、405mm；2:8灰土计量准确、含水量达到要求。 2. 今日打桩 79 根					
发现问题： 1. 检查发现素土中含有树根杂物 2. 桩长6.5.95 6.1 6.2 6.12 桩长不符合设计6.4m要求					
处理意见： 1. 每米桩体清理杂物并清理干净 2. 每米河左河右桩红色标记，但打桩机误差6.4m 桩长					
备注（包括处理结果）： 已清理干净，河左河右桩长满足设计要求					
施工单位（盖章） 质检员（签字）：王宇		项目监理机构（盖章） 旁站人员（签字）：李金生			
2019年05月05日		2019年5月5日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.5.6	天气	阴	气温	6-19℃
施工部位	7# 灰土桩	旁站部位及工序	2:8灰土拌合 成孔. 打桩桩长6.4m		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1. 施工人数: 质检员1人, 安全员1人, 电工1人, 设备司机1人, 普工2人. 2. 设备投入: 打桩机1台, 铲车1部, 消防车1部, 发电机1台. 3. 施工情况: 打桩机成孔, 自检桩孔尺寸, 2:8灰土填料, 锤击夯实.					
监理情况: 1. 设备检查: 运转正常, 合格证齐全. 2. 拌合2:8灰土, 计量准确, 土中无杂物. 3. 抽检桩尺寸: 桩长 6.5m, 6.45m, 6.4m, 6.49m, 6.5m, 符合设计要求, 今日共打桩57根.					
发现问题: 检查发现发电机用油, 油桶旁没放灭火器, 无漏电保护措施.					
处理意见: 要求施工单位暂停施工, 加设漏保和灭火器.					
备注 (包括处理结果): 经过一小时工作, 漏保和灭火器已安装, 继续施工.					
施工单位 (盖章): 质检员 (签字): 王宇		项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 李合			
2019年5月6日		2019年5月6日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.7	天气	晴	气温	6-11℃
施工部位	F19. 灰土桩	旁站部位及工序	2.8 灰土桩 2. 桩长 6.4m 400		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 5:40		

施工情况:

1. 施工点: 灰土桩 1 人, 安锁 1 人, 电 1 人, 司机 1 人, 普工: 3 人.
2. 设备投入: 发电机 1 台, 打桩机 1 台, 铲车 1 台, 洒水车一部.
3. 施工情况: 铲车拌合 2.8 灰土, 输送灰土; 打桩机成孔, 灰土填料, 锤击夯实, 质检员自检.

监理情况:

1. 检查设备运转正常, 人员持证上岗, 抽查 6.4m 桩长: 6.4m, 6.5m, 6.42m, 6.46m, 6.4m, 6.48m, 符合设计, 锤击 4 次, 6 次, 5 次, 4 次, 5 次, 符合规范, 合计: 49 根

处理意见:

无

处理意见:

无

处理结果:

无

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):



项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



李立立

2019年5月7日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.5.8	天气	小雨	气温	4-16℃
施工部位	F19.灰土桩	旁站部位及工序	F19.灰土桩老桩施工桩长6.4m.Φ400		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况:					
1. 施工22号: 质检员1人, 安全员1人, 电工1人, 司机1人, 普工23人. 2. 设备投入: 发电机一台, 打桩机一台, 铲车一台, 洒水车一部. 3. 施工过程: 铲车2:30灰土拌合, 打桩机成孔, 自检, 填2:30灰土, 锤击夯实.					
监理情况:					
1. 检查2:30灰土计量合理, 配比合格; 桩直径400mm, 桩长6.42m, 6.5m, 6.4m, 6.43m, 6.52m. 锤击次数5次, 4次, 6次, 5次, 符合相关要求. 今日完成桩数40根.					
发现问题:					
无					
处理意见:					
无					
备注 (包括处理结果):					
无					
施工单位 (盖章): 质检员 (签字):		项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字):			
 2019年05月08日		 2019年5月8日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-006

日期	2019. 5. 9	天气	多云	气温	4-22℃
施工部位	7# 灰土振	旁站部位及工序	7# 灰土振机. 振6.4m 400		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:20		

施工情况:

1. 施工人数: 安全员1人. 质检员1人. 电2人. 司机以普2人
2. 设备投入: 发电机一台. 打灰机一台. 铲车一部. 洒水车一部.
3. 施工内容: 铲车拌合2:8灰土 打灰机压实. 洒水自填 2:8灰土填料. 洒水压实

监理情况:

检查灰土直径 400mm. 振6.4m. 6.5m. 6.4m 6.5m. 6.4m
 符合设计: 2:8灰土配比符合设计. 振击次数. 6次
 4次: 5次. 4次 5次 符合相关规定.
 今日完成数量: 56+吨

发现问题:

发现土中有树枝扣等物

处理意见:

要抓紧清理扣等物

备注 (包括处理结果):

已按要求清理

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):

王宁

2019年05月09日

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):

李卷

2019年5月9日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-07

日期	2019.5.10	天气	多云	气温	1-14℃
施工部位		旁站部位及工序			
旁站开始时间		旁站结束时间			

施工情况：

1. 人员：安质员1人、质检员1人、司机1人、电工2人、普工3人。
2. 设备投入：发电机一台、铲车一台、打桩机一台、洒水车一台。
3. 天气情况：

监理情况：

1. 检查打桩情况：桩长：6.52m、6.53m、6.4m、6.42m
直径400mm；锤击次数：4次、8次、5次、4次，合格
未目视要求。
2. 2：8在土样含泥量合格，今日完成数量：9根

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（盖章）
质检员（签字）



项目监理机构（盖章）
旁站人员（签字）



李金立

2019年5月10日

2019年05月10日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-009

日期	2019.5.12	天气	多云大风	气温	0-14℃
旁站部位及工序	F19灰土挤密桩	旁站开始时间	上午7:30	旁站结束时间	下午6:00
施工情况: 1. 施工员: 质检员1人 安全员1人 司机3人 电2人 普2:3人 2. 设备投入: 发电机一台 洒水车一辆 铲车一辆 打桩机一部 3. 元配土量: 铲车拌合2:8灰 打桩机成孔 2:8灰同 抽. 填料. 锤击					
监理情况: 抽查桩长. 直径. 配合比. 6.5m. 6.41m. 6.43m. 6.395m 400. 锤击次数. 4次 5次 4次 5次 6次 5 2:8灰 土拌合计号符合设计. 今日完成 12根桩.					
发现问题: 无					
处理结果: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (盖章) 质检员 (签字): 2019年5月12日			项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 李金立 2019年5月12日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-016

日期	2019. 5. 14	天气	晴	气温	5-20℃
施工部位	F19 桩位	旁站部位及工序	F19 桩位施工、桩长 6.4m 400		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 5:40		
施工情况： 1. 施工人员：安全员 1 人、质检员 1 人、电工 2 人、司机 2 人、普工 3 人 2. 设备材料：拌车 1 辆、打桩机 1 台、发电机 1 台、涵水管 1 部 3. 施工过程：拌车拌合 2:8 灰土、打桩成孔、2 班班回填、 填土、锤击布网。					
监理情况： 抽查、桩长 6.5m、6.4m、6.45m、6.4m、6.5m、直径 400 锤击次数 5 次、4 次 6 次 5 次；2:8 灰土拌合符 合相关要求 今日完成 18 根。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
监理单位（盖章） 质检员（签字）：  2019 年 05 月 14 日		项目监理机构（盖章）： 旁站人员（签字）：李锐  2019 年 5 月 14 日			