

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHIL-001

日期	2019.5.16	天气	晴	气温	6-25℃
施工部位	F20 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土振实		
旁站开始时间	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

1. 技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 6 人
2. 机械设备: 打桩机 1 台、装载机 1 台、发电机 1 台、洒水车 1 台。
3. 灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩桩片处理
4. 碎石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1. 施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
2. 人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
3. 现场检测挤密桩桩长 6.4m, 6.4m, 5.91m, 6.4m, 6.1m
4. 施工单位压实度实验: 检测压实度系数 0.91, 0.96
5. 设计总桩数 302 根, 回填成桩 36 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 旁站遍数: 5 次, 6 次, 4 次
6. 施工过程符合操作程序和已批准的施工方案。

发现问题:

检测有 2 根桩长不符合设计要求

处理意见:

要求施工单位对不合格桩长, 对桩长不足设计
要求重新打桩, 在恢复桩长后在下道工序

备注 (包括处理结果):

经复测桩长符合设计要求

监理单位 (盖章)



监理单位 (签字)

2019 年 5 月 16 日

项目监理单位 (盖章)



旁站人员 (签字)

2019 年 5 月 16 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL- 00 ✓

日期	2019.5.17	天气	晴	气温	15-29℃
施工部位	F20 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:20		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m, 6.05m, 6.5m. 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 58 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 4次, 5次, 6次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 2:8灰土含水量偏高					
处理意见: 要求施工班组洒水车洒水中加水后和灰土拌合 2:8灰土拌合物手握成团, 落地不散即可。					
备注 (包括处理结果): 已按要求完成。					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 05 月 17 日		项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 17 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 004

日期	2019.5.18	天气	小雨转阴	气温	7-28℃
施工部位	F20 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m 6.45m. 6.07m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 29 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 夯击遍数: 5次、5遍。4次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 		项目监理部 (章): 			
质检员 (签字): 2019 年 05 月 18 日		旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 18 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-0024

日期	2019.5.19	天气	阴 大风	气温	6-12℃
施工部位	T20 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m, 6.1m, 6.45m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.96, 0.97 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 54 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 2次, 5次, 2次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 1. 抽测有 1 根桩长不符合设计要求 2. 锤击次数按规范试验数据锤击					
处理意见: 按设计和规范试验数据要求整改并出具 严厉警告					
备注 (包括处理结果): 整改后复查符合要求					
施工单位 (章): 		项目监理部 (章): 			
质检员 (签字): 2019 年 5 月 19 日		旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 19 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.5.20	天气	阴	气温	9-23℃
施工部位	F20 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:		旁站结束时间			

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.4m、6.5m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 58 根，成桩材料：2:8 灰土， 夯击遍数：5次、4次、5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

施工项目部 2019年05月20日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

2019年5月20日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.5.22	天气	晴	气温	16-30℃
施工部位	F20 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 6.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.5m, 6.45m, 6.39m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.96 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 10 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 5次, 4次, 6次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019 年 05 月 22 日			旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 22 日		