

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.4.24	天气	小雨	气温	11.8-24.0℃
施工部位	F21.灰土(2:8)桩	旁站部位及工序	F21.灰土桩成孔.打桩.灰土拌合		
旁站开始时间:	2019.4.24 8:00	旁站结束时间	2019.4.24 18:00		

施工情况:

1. 施工人员: 其中: 质检员1人, 安全员1人, 设备操作员1人, 普工2人, 电工1人
2. 机械设施: 打桩机一台, 铁锹一部, 发电机一台
3. 施工情况: 2:8灰土拌合(机械): 打桩机成孔打桩. 灰土桩尺寸: 桩径6米, 成孔直径1000mm.

监理情况:

1. 检查人员持证上岗情况.
2. 检查灰土桩成孔尺寸(设计: 桩径6米, 桩孔直径1000mm)
3. 2:8灰土拌合比例检查合格
4. 检查锤击次数在4-6次, 共计制桩 29 根

发现问题:

1. 抽查桩径为4.6m, 5m, 6.1米, 直径: 300mm
2. 2:8灰土计量不准确.

处理意见:

责令施工单位暂停施工, 更换打桩机锤头直径, 重新拌合灰土, 重新拌2:8灰土拌料

备注(包括处理结果):

施工单位已按要求更换锤头直径, 重新拌合灰土, 复查合格, 同意继续施工

施工单位(盖章)

质检员(签字):

王宁
2019年04月24日

项目监理机构(盖章):

旁站人员(签字):

李仓立
2019年4月24日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.4.25	天气	晴	气温	11-19℃
施工部位	2:8灰土桩	旁站部位及工序	2:8灰土拌合、成孔、打桩		
旁站开始时间	上午8:00	旁站结束时间	下午6:00		

施工情况:

1. 振捣员1人, 质检员1人, 试验员1人, 轮管1人, 电工1人, 机械手1人, 普工2人
2. 打桩机1台, 铲车1部, 搅拌机1台
3. 施工情况: 2:8灰土拌合, 打桩机成孔打桩, 试验员质检员检测

监理情况:

检查打桩机锤头长度7.5m, 直径400mm, 成孔后桩长5.9m, 6.1m, 6m, 6.3m; 2:8灰土拌合计量准确符合设计要求, 符合规范规定, 完制桩数: 58根

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):



项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源榆关595万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-JHL-003

日期	2019.5.26	天气	晴	气温	6-23℃
施工部位	7#灰土桩	旁站部位及工序	2.8m: 拌灰、夯打灰土桩		
旁站开始时间	上午: 8:30	旁站结束时间	下午: 5:30		

施工情况:

1. 灰土桩施工: 灰土由灰土拌和机拌和, 灰土由灰土拌和机拌和, 灰土由灰土拌和机拌和。
2. 机械名称: 打桩机1台, 铲车1部, 发电机1台。
3. 施工情况: 铲车拌灰土, 打桩机打桩。

1. 设计参数: 桩长: 6m, 桩直径: 400mm, 灰土比例: 2:8。
2. 检查: 灰土土质, 填土质量, 有无杂物, 灰土比例, 灰土直径, 锤击次数, 实测: 65把。

发现问题:

检查发现每次桩的间隔600-800mm后, 锤击次数为2次, 1次, 3次, 不符合规范要求。

处理意见:

要求施工队立即停止施工, 让现场质检员认定灰土底, 增加锤击次数不少于4次, 确保灰土质量, 0.97不符合。

备注 (包括处理结果):

经过现场质检员认定灰土底, 已符合锤击次数5次、4次、6次。

施工单位 (盖章):

项目经理 (签字):

王宁

2019年5月26日

项目监理单位 (盖章):

旁站人员 (签字):

李金

2019年5月26日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.27	天气	小雨	气温	1-12℃
施工部位	F-1灰土桩	旁站部位及工序	2:8灰土拌合,成孔,打桩		
旁站开始时间	上午 7:30	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

- 1. 施工员2人, 质检员1人, 安全员1人, 电工1人, 机械操作人员2人, 共计7人
- 2. 机械名称: 打桩机1台, 铲车1部, 发电机1台
- 3. 施工内容: 铲车拌合2:8灰, 打桩机成孔, 打桩

监理情况:

抽查2:8灰土拌合计量准确, 成孔直径400mm, 桩深6.1m, 6m, 5.8m, 5.92m, 6.05m, 桩深准确符合设计, 无欠桩现象, 完成70根

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (盖章):

质检员 (签字):



2019年04月27日

施工项目部

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



2019年4月27日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.4.28	天气	晴	气温	3-18℃
施工部位	灰土拌合	旁站部位及工序	2.852站 灰土拌合		
旁站开始时间	上午8:00	旁站结束时间	下午6:00		

施工情况:

1. 施工: 灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合
2. 灰土拌合: 打灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合
3. 灰土拌合: 灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合

发现问题:

灰土拌合: 5.1m、6.1m、6.1m、5.1m、直径40mm
灰土拌合: 灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合、灰土拌合
今日灰土拌合

发现问题:

发现灰土拌合计量不准确、含水量偏低

处理意见:

要求把已拌成灰土重新加水、筛拌、洒水
增加土质含水量

备注(包括处理结果):

已按通知要求处理。

盖章:

签字:

王宁

2019年04月28日

项目监理机构(盖章):

旁站人员(签字):

李金

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目
监理项目部

2019年4月28日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-006

日期	2019.4.29	天气	晴	气温	3-20℃
施工部位	2#灰土桩	旁站部位及工序	2:8灰土桩计量、成孔、打桩		
旁站开始时间:	下午 8:00	旁站结束时间	下午 5:30		
施工情况: 1. 人员: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 电工 1 人, 没有操作人员, 普工 2 人. 2. 机械设备: 发电机 1 台, 铲车 1 部, 打桩机 1 台, 洒水车 1 辆. 3. 材料: 2:8 灰土拌合, 打桩机成孔, 打桩, 洒水.					
监理情况: 1. 复测桩顶标高 -3.6m, 灰土桩间距 1m, 符合设计. 2. 检查 2:8 灰土拌合计量准确, 测量桩径: 5.8m, 6.03m, 6.1m, 5.92m, 符合规范, 偏差在允许范围内. 3. 今日完成灰土桩数量: 12 根.					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (盖章): 质检员 (签字): 王宁 2019 年 04 月 29 日		项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 李乾 2019 年 4 月 29 日			

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-007

日期	2019.4.30	天气	晴	气温	2-16℃
施工部位	F21 灰土桩	旁站部位及工序	2:8 灰土拌合 成孔 打桩		
旁站开始时间:		旁站结束时间			
施工情况: 1. 施工人数: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 电工 1 人, 设备操作手 1 人, 普工 3 人 2. 机械设备: 铲车一部, 发电机 1 台, 打桩机 1 台 3. 材料情况: 打桩机成, 锤击密实, 铲车拌合 2:8 灰土					
监理情况: 抽查 2:8 灰土拌合, 成孔规格尺寸, 桩间距, 标高符合设计要求及规范要求, 今天完成: 23 根					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (盖章): 质检员 (签字): 王宁 2019 年 04 月 30 日 施工项目部			项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 李俊 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 2019 年 4 月 30 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-008

日期	2019.5.1	天气	晴	气温	9-18℃
施工部位	F2 灰土桩	旁站部位及工序	灰土计算、成孔、打桩		
旁站开始时间	上午 8:00	旁站结束时间	下午: 6:10		

施工情况:

1. 人员: 质检员 1 人, 安全员 1 人, 电工 1 人, 设备操作员 2 人, 司机 3 人
2. 机械设备: 打桩机 1 台, 铲车 1 部, 发电机 1 台, 洒水车 1 辆
3. 施工情况: 打桩机成孔, 打桩, 铲车拌土 2:8 灰土。

监理情况:

1. 检查, 桩孔直径: $\phi 405\text{mm}$ 390mm 410mm , 桩长: 6.1m 6.5m 5.98m ; 含水率,
2. 今日成桩 29 根

发现问题:

检查土质中含水量不足, 不能手捏成团, 要求施工时增加土质含水量。

处理意见:

停工要求暂停 2:8 灰土拌合, 增加含水量。

备注 (包括处理结果):

第一次检查土方含水量未达到: $7-9\%$ 之间

施工单位 (盖章):

质检员 (签字):

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



2019 年 05 月 01 日

2019 年 5 月 1 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-009

日期	2019.5.2	天气	晴	气温	7-22℃
施工部位	2#灰土桩	旁站部位及工序	2#灰土桩 桩身混凝土浇筑		
旁站开始时间	上午 7:30	旁站结束时间	下午 5:30		

施工情况:

1. 施工人数: 质检员1人, 安全员1人, 操作人员2人, 普工2-3人
2. 使用设备: 打桩机1台, 发电机1台, 铲车1辆
3. 施工情况: 铲车拌合2:8灰土, 打桩机成桩, 打桩

监理情况:

检查2:8灰土拌合, 打桩机成孔: 桩长: 6.1m, 6.05m, 4.9m, 5.3m, 直径: 390mm, 405mm; 打桩锤击次数: 4次, 5次, 3次, 6次, 共计打桩数量: 29根

发现问题:

复核桩长: 4.9m, 5.3m 桩长不符合设计尺寸

处理意见:

重新打桩, 复检符合设计后, 继续施工

备注 (包括处理结果):

经暂停施工后, 重新复桩长符合设计要求

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):



项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):

