

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.11	天气	多云	气温	6-23℃
施工部位	F2 风机地基	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工 2		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 6:20		

施工情况：

1. 技术交底、质量交底、安全交底、现场施工人员 8 人。
2. 机械设施：打桩机 1 台、锤击杆直径 400、长度 8m、桩头一部、发电机 1 台。
3. 灰土挤密桩直径 400mm、长度 6m、桩头 1.25m。
4. 清桩与土质结合部（约 1.0m）2:8，桩头连续浇筑。

监理情况：

1. 施工人员、机械设施到位，机械设施运转正常，临时用电合格。
2. 人员安全防护用品齐全，机械设施安全防护措施到位。
3. 现场测量桩直径 400mm、45mm、409mm、桩长 6m、6.1m、6.25m。
4. 设计桩头数变更为 307 根，今浇筑 58 根，锤击次数 4-6 次。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

施工单位（盖章）

质检员（签字）：



项目监理机构（盖章）：

旁站人员（签字）：



2019年5月11日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2017.5.12	天气	晴	气温	1-14℃
施工部位	F22 灰土桩	旁站部位及工序	F22 2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

1. 调回施工 2 号队, 质检员 1 人, 安全员 1 人, 电工 1 人
2. 机械设备: 打桩机 1 台, 铲车 1 部, 洒水车 1 部, 发电机 1 台
3. 灰土桩: 桩长 6m, 直径 330mm, 间距 1.25m
4. 清基层: 土 体 长 比 2:8, 连续灌注, 锤击

监理情况:

1. 调回施工 2 号队, 质检员 1 人, 安全员 1 人, 电工 1 人
2. 施工 2 号队安全员邵武安全员在旁, 机械设备安全防扩到位
3. 检查灰土桩直径 330mm, 405mm, 410mm, 400mm, 桩长: 5.2m, 6.1m, 6.25m
4. 合计完成数量 29 根

发现问题:

抽测桩长 5.2m, 达不到设计要求

处理意见:

要求施工 2 号队暂停灰土灌注, 重打桩长不够的桩

备注 (包括处理结果):

灰土桩桩长不足部分, 已符合设计要求

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):



王宁

2017 年 5 月 12 日

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



李金立

2017 年 5 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.5.13	天气	晴	气温	-1-21℃
施工部位	F22 灰土挤密桩	旁站部位及工序	F22 灰土挤密桩 2		
旁站开始时间	13:00	旁站结束时间			

施工情况：

1. 施工队：质检员 1 人、安全员 1 人、电工 1 人、现场施工队：8 人。
2. 设备投入：打桩机 1 台、发电机 1 台、铲车一部、洒水车一部。
3. 桩规格：桩长 6m、直径 400mm、间距 1.25m。
4. 填石灰：土石灰 60、2:8 碎石灰、连续灌、锤击。

监理情况：

1. 检查现场施工队人员持证、机械运转正常；安全员、安全员佩戴安全带、机械防护措施到位。
2. 检查填石灰和素土计 2:8；抽查桩长：5.98m、6m、6.1m、直径 405mm、桩锤击次数：5 次、6 次、4 次、5 次、符合设计、今日完成：38 根。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

施工单位（盖章）

质检员（签字）

项目监理机构（盖章）

旁站人员（签字）

王宁

李钊

2019 年 05 月 13 日

2019 年 5 月 13 日

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

工程名称: 普慧能源偏头 9.95 万千瓦风电项目		编号: PGFD-PZ-ZHJL-004	
日期	2019.5.14	天气	阴
气温	5-25℃		
施工部位	F22 东塔架	旁站部位及工序	2:8 东塔架施工
旁站开始时间:	下午 8:00	旁站结束时间	下午 6:10

1. 施工员: 安全工人 陈杨斌 电工 谢向梅 8人
2. 设备数: 铲车1部 打桩机1台 发电机1台 洒水车1台
3. 桩机规格: 桩长6m. 直径400mm.
4. 填石灰: 素土. 砂灰60:2:8.
5. 施工方法: 成孔. 自振. 填料. 锤击

理情况:

1. 检查人员为内司佩戴安全带: 设备变为防排刘玲、机线转移
2. 抽查灰土桩桩长: 6.1m, 5.89m, 4.89m. 抽查次数: 3次, 5次, 6次; 直径: 405mm. 灰土配合比: 2:8 符合要求

5m 直径 26 根

问题: 个别桩位长度不足 $5.89m$, $4.89m$; 锤击次数多次, 不符合设计要求

意见：
要求认识问题，新教材应加强，满足6m以内，锤击次数于利锤击

处理结果):
夏播粮食不足抗冻. 播种次数少. 缺的已补. 不据要求

章)
):

王宁

2019年0

项目监理机构（盖章）：
旁站人员（签字）：

李金
2018年10月14日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.5.15	天气	阴	气温	5-25℃
施工部位	Fw.灰土桩.	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午8:00.	旁站结束时间	下午: 6:10.		

施工情况:

1. 施工员: 张锐以. 质检员: 张锐以. 监理员: 张锐以. 安全员: 张锐以.
2. 机械设备: 铲车1部. 打桩机1台. 发电机1台. 消防车一部.
3. 桩基规格: 长径: 6m. 直径: 400mm. 间距: 1.2m.
4. 施工方法: 打桩机成孔. 灰土自拌. 2:8灰土湿法打桩机锤击. 铲车2:8灰土拌合.

监理情况:

1. 检查现场安全文明施工. 机械设备运转正常. 安全防护措施到位.
2. 检查: 2:8灰土拌合. 拌合均匀. 桩基规格: 6m. 6.1m. 5.98m. 直径: 401mm. 402mm. 400mm. 锤击次数控制: 4-6次. 今日完成18根.

发现问题:

检查2:8灰土含水量少. 灰土松散.

处理意见:

西机施工时. 洒水. 增土含水量.

备注 (包括处理结果):

经加水后复测含水量符合要求.

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):



项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



2019年5月15日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-606

日期	2019.5.16	天气	多云	气温	6-28℃
施工部位	F22 灰土桩	旁站部位及工序	2:8 灰土桩 施工		
旁站开始时间:	上午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

1. 施工内容: 挖土、运土、灰土拌和、打桩、填土、夯实等 2.5 人共计 8 人。
2. 机械配置: 铲车 1 部、打桩机 1 台、发电机 1 台、洒水车 1 部。
3. 灰土桩: 桩长 6m, 直径 400mm; 灰土拌和比 2:8; 灰土填料打桩机成, 桩顶距地面 10cm, 桩底距坑底 10cm。

监理情况:

1. 检查现场施工 2 人是否持证上岗, 机械运转是否正常并采取措施。
2. 检查灰土桩: 桩长: 6m 5.98m, 6.1m, 直径 400mm, 600mm, 桩击次数 5 次 6 次 4 次: 灰土拌和比 2:8 符合要求, 今天完成 52 根。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

施工单位 (盖章):

质检员 (签字):

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):



李冬冬

2019年5月16日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-007

日期	2019.5.17	天气	多云	气温	5-29℃
施工部位	2# 灰土桩	旁站部位及工序	2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间	上午: 8:00	旁站结束时间	下午: 6:10		
施工情况: 1. 质检员以, 安全员以, 观测员以记录 2. 机械设备: 铲车一部, 打桩机一台, 发电机一台, 洒水车一部. 3. 灰土桩: 桩长: 6m, 直径 400mm, 灰土比 2:8. 4. 施工: 打桩机就位, 桩头逐根, 灰土拌合, 灌注灰土, 锤击, 夯实.					
监理情况: 1. 检查现场施工安全措施, 机械运转情况, 及时制止. 2. 检查灰土桩: 桩深: 6.2m, 6m, 5.8m, 6.15m, 直径 240mm, 2:8 灰土拌合, 锤击次数: 5次, 4次, 5次, 6次. 合计完成: 29根					
发现问题: 检查发现作业人员佩戴安全带不规范					
处理意见: 现场教育作业人员安全防护及佩戴安全带重要性					
备注 (包括处理结果): 施工人员立即返回项目部领取安全带并正确佩戴.					
施工单位 (盖章) 质检员 (签字): 王宁 2019年05月17日			项目监理机构 (盖章): 旁站人员 (签字): 李锐 2019年5月17日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-008

日期	2019.5.18	天气	小雨	气温	8-28℃
施工部位	打桩机	旁站部位及工序	2.8米桩施工		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况:

1. 施工员、质检员、安全员、电工、班组长等 8 人
2. 设备投入: 铲车一部、打桩机一台、洒水车一部、发电机一部
3. 桩规格: 桩长 6m, 直径: 400mm, 灰土比例 2:8, 锤击次数 25 次

监理情况:

1. 检查现场施工员、安全员、质检员、电工、班组长等 8 人, 机械运转正常
2. 检查桩长: 6m, 6m, 5.95m, 直径: $\geq 400mm$, 灰土比例 2:8, 锤击次数 5 次, 6 次, 5 次, 符合设计, 桩间距 10m, 共计 30 根

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (盖章):

质检员 (签字):



项目监理单位 (盖章):

旁站人员 (签字):



2019年5月18日