

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01

日期	2019.5.20	天气	晴	气温	7-20℃
施工部位	728 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间:	14:15	旁站结束时间	14:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.42m, 7.45m, 7.51m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 52 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次 5次 4次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 20 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 20 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL- 002

日期	2019. 5. 27	天气	晴	气温	8-26℃
施工部位	728 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:	8:20	旁站结束时间	下午 5:40		

施工情况:

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 7.3m, 5m, 4m

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97

5、设计总根数 307 根，回填成桩 68 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 6次 5次

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

抽查发现桩长不符设计。

处理意见:

由于土质较硬，和业主联系，由业主请设计院
进量打深，确定打不下就按照设计桩长。

备注（包括处理结果）:

业主同意此桩长

施工单位（章）:	项目监理部（章）:
	
质检员（签字）:	旁站人员（签字）:
2019 年 5 月 27 日	2019 年 5 月 27 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL- 003

日期	2019. 5. 22	天气	PM	气温	10-27℃
施工部位	72# 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩		
旁站开始时间:	14:00	旁站结束时间	下午 5:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6m. 5m. 4m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 64 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次 6次 7次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 桩底业已回空, 地质较硬					
处理意见:					
备注 (包括处理结果):					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 2019 年 5 月 22 日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 22 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.23	天气		气温	
施工部位	78# 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间	上午 8:15	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.2m,桩距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 4m, 5m, 3.2m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 66 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：6次 6次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

处理意见：

桩长已和业主沟通，同意实打桩长

备注（包括处理结果）：

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 23 日

项目监理部（章）：




旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 23 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.5.24	天气	阴	气温	7-29℃
施工部位	7# 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间	上午 8:15	旁站结束时间	下午 5:20		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.4m，桩距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 3.8m 4.9m 5.1m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 57 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：6次 5次 6次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题：					
处理意见： 业主同意实打桩长。由于地质太硬					
备注（包括处理结果）：					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019 年 5 月 24 日			旁站人员（签字）： 2019 年 5 月 24 日		