

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-

日期	2019.5.13	天气	晴	气温	6-20℃
施工部位	F31 地基C20砼	旁站部位及工序	F31 C20砼局部处理		
旁站开始时间:	下午 3:10	旁站结束时间	下午 8:30		

施工情况:

1. 施工队: 质检员 1 人, 砼工 2 人, 普工 2.5 人, 电工 1 个。
2. 投入设备: 商砼车 4 部, 振动器 2 台, 发电机 1 台
3. 施工情况: 商砼处理地基处理部分渣土, 在砼土坡上成踏步式, 输送 C20 砼, 12 振捣投毛石, 占 C20 砼比例 25%。
4. 地基处理方案业经设计院沟通, 局部砼毛石数量: 190 m³

监理情况:

1. 检查地基处理部分, 商砼处理渣土及坡上状态, 成踏步式符合要求, 投入 C20 砼中石头不得大于 25%。
2. 地基处理方案业经设计院沟通, 局部砼毛石数量: 190 m³

发现问题:

检查发现石块投入个别处太集中。

处理意见:

针对施工方石块投入石块之间不得紧贴, 石块应均匀排放。

备注 (包括处理结果):

施工方已要求本方石块投入均匀投入, 符合要求。

监理单位 (盖章):

质检员 (签字):



项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):

李金立

年 月 日

2019 年 5 月 13 日