

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.7	天气	多云	气温	13-28℃
施工部位	F32 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 5:40		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 7.4m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.2m、7.4m、7.5m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 29 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5 次、5 次、6 次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检测灰土桩长 2 根 7.2m、7.5m 不符合设计要求 7.4m

处理意见：

要求施工单位重新打桩成孔、自检合格后再复测。

备注（包括处理结果）：

经复测灰土桩成孔桩长 7.4m、7.68m 合格

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 5 月 7 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 5 月 7 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL- 002

日期	2019. 5. 8	天气	多云	气温	16-30℃
施工部位	F32 风机机位		旁站部位及工序	2:8灰土桩施工	
旁站开始时间:	上午 8:00		旁站结束时间	下午 5:40	
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.6m、7.48m、7.5m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.96 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 40 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 夯击遍数: 6次、5次、5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 质检员 (签字): 2019 年 5 月 8 日			项目监理部 (章): 旁站人员 (签字): 2019 年 5 月 8 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.5.9	天气	多云	气温	11-21℃
施工部位	F32 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.1⁰m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 7.4⁵m, 7.5⁵m, 7.4²m, 7.9⁷m, 7.9⁷m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 49 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 6次, 5次, 7次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 			项目监理部 (章): 		
质检员 (签字): 2019年5月9日			旁站人员 (签字): 2019年5月9日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号：PGFD-PZ-ZHJL-644

日期	2019.5.10	天气	多云	气温	7-22℃
施工部位	F32 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩桩2		
旁站开始时间	下午8:00	旁站结束时间	下午6:10		

施工情况：

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m, 7.42m, 7.41m, 7.37m, 7.38m.

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.98.

5、设计总根数 307 根，回填成桩 37 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5次 5次 6次。

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查发现灰土拌合中没清理干净树根杂物

处理意见：

要求桩2班组停止填料，清理树根杂物

备注（包括处理结果）：

已按要求整改 土方清理干净。

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019年5月10日

2019年5月10日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL- 005

日期	2019. 5. 11	天气	多云	气温	7-26℃
施工部位	F32 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.5m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.5m、7.45m、7.6m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.98
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 43 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：6次、5次、5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年5月11日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019年5月11日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-006

日期	2019. 5. 12	天气	多云	气温	6-22℃
施工部位	F32 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:10	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 7.4m, 桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m, 7.4m, 7.5m
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.96
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 58 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 夯击遍数: 6次, 4次, 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现发电机至打桩机电缆接头漏电, 存在安全隐患

处理意见:

要求施工立即暂停施工, 安排专业电工立即处理

备注 (包括处理结果):

经 10 分钟电工处理后, 立即复查合格, 继续打桩

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019 年 5 月 12 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 5 月 12 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-07

日期	2019.5.13	天气	多云	气温	7-26℃
施工部位	F32 风机机位		旁站部位及工序		
旁站开始时间	17:10	旁站结束时间		17:00	

施工情况：

1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人

2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。

3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 7.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理

4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理

2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位

3、现场抽测挤密桩桩长 7.4m 7.5m 7.42m

4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97.0.98

5、设计总根数 307 根，回填成桩 51 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5次、6次、5次

6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：

质检员（签字）：

2019年 5月 13日

项目监理部（章）：

旁站人员（签字）：

2019年 5月 13日