

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 661

日期	2019.5.1	天气	晴	气温	9-18℃
施工部位	F39 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	7:48:05	旁站结束时间	下午 6:10		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 10 m，桩间距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 10.1m、9.98m、10.12m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 29 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 2:8 灰土配合比计量不准确					
处理意见： 重新按设计要求 2:8 灰土计量拌合					
备注（包括处理结果）： 复查符合设计要求					
施工单位（章）： 		项目监理部（章）： 			
质检员（签字）： 年 月 日		旁站人员（签字）： 年 月 日			

劳动纪律记录表

（姓名、性别、年龄、籍贯、文化程度、工种、工龄、职务、职称、奖惩情况）

姓名：王某某 性别：男 年龄：35 籍贯：山东 文化程度：高中 工种：钳工 工龄：10 职务：班组长 职称：无 奖惩情况：无

日期	7月1日	天气	晴	温度	7-28℃
工作地点	709车间	班组	钳工班	2-1班	班组长
出勤时间	7:30-12:00	出勤时间	7:30-12:00	7:30-12:00	7:30-12:00

工作情况：

1. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
2. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
3. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
4. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。

存在问题：

1. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
2. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
3. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
4. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
5. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。
6. 出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00，出勤时间：7:30-12:00。

处理意见：

无

处理意见：

无

备注：无

班组长（章）



班组长（章）

班组长（章）



班组长（章）

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-003

日期	2019.5.3	天气	阴	气温	6-22℃
施工部位	739 风机机位	旁站部位及工序	2.8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	上午 8:10	旁站结束时间	下午 5:40		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 10 m，桩间距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 10.1 m、10.2 m、10.24 m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 42 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：6次 5次 5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 年 月 日			旁站人员（签字）： 年 月 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 004

日期	2019.5.15	天气	阴转小雨	气温	7-24℃
施工部位	739 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:15	旁站结束时间	17:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 10 m,桩间距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 10.12 m、10 m、10.31 m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 42 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、4次、5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

年 月 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-005

日期	2019.1.5	天气	晴	气温	6-20℃
施工部位	739 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:15	旁站结束时间	14:6:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台，洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 10m，桩间距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 10.1m、9.3m、10.4m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 38 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、5次、6次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

检查灰土挤密桩不符合要求

处理意见：

要求施工队重新成孔，自检合格成桩

备注（包括处理结果）：

已按设计成孔，合格合格

施工单位（章）：



项目监理部（章）：



质检员（签字）：

年 月 日

旁站人员（签字）：

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 006

日期	2019.5.6	天气	阴	气温	6-19℃
施工部位	739 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	14:55	旁站结束时间	15:06		

- 施工情况：
- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
 - 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
 - 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 10 m,桩间距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
 - 4、消石灰与土的体积配合比为 2:3；2:8 灰土连续灌注。
- 监理情况：
- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
 - 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
 - 3、现场抽测挤密桩桩长 10.2m 10.15m 10m。
 - 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
 - 5、设计总根数 307 根，回填成桩 36 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、5次 6次。
 - 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

年 月 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 607

日期	2019.5.7	天气	多云	气温	6-21℃
施工部位	739 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:		旁站结束时间			

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 10 m,桩间距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 10.m 10.2m 10.4m 10.8m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 44 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

年 月 日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

年 月 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-008

日期	2019.5.8	天气	2.级	气温	4-16℃
施工部位	739 风机机位	旁站部位及工序	2:8 灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	17:08:15	旁站结束时间	17:40:00		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 10 m，桩间距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 10.5m、10.11m、10.12m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 27 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无


处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

年 月 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

年 月 日