

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.6.23	天气	阴	气温	17-29℃
施工部位	K01.	旁站部位及工序	基础C15砼平石投填		
旁站开始时间:	下午 9:30	旁站结束时间	下午 6:30		

施工情况:

1. 现场人员: 质检员1人, 旁站员1人, 书记1人, 其他工种6人
2. 机械设备: 商砼车8辆, 发电机1台, 振动棒2台
3. 施工情况: 清理基底浮土, 灌入C15砼, 期间投入石块, 振动振捣, 表面找平.

监理情况:

1. 检查基底浮土清理情况: 清理干净, 坡度为踏步形状, 石块直径均在20cm范围内, 石块含量5%以内
2. 检查振动器振捣情况和电气设备运行情况

发现问题:

1. 发电机未漏油, 接地, 油桶未消防器材
2. 石块投入, 个别位置过大集中

处理意见:

1. 暂停施工, 发电机要漏油并接地, 油桶放好
2. C15砼中石块投入集中部分取出, 要求分布均匀

包括处理结果:

复查上述两项合格, 同意施工

施工单位 (盖章)

质检员 (签字):

23

2019年6月23日

项目监理机构 (盖章):

旁站人员 (签字):

朱旦峰, 王浩

2019年6月23日