

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 661

日期	2019.7.25	天气	多云	气温	17-31℃
施工部位	K03+1 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:20	旁站结束时间	17:50		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6m, 5.8m, 5.72m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 36 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 4次, 5次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 质 检 员 (签 字): [Signature] 2019 年 7 月 25 日			项目监理部 (章): 旁站人员 (签字): [Signature] 2019 年 7 月 25 日		

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01- 002

日期	20.9.7.26	天气	阴云	气温	20-32℃
施工部位	203+1 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:08:15	旁站结束时间	下午 6:30		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 5.4m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.8m, 5.7m, 5.4m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 62 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 5次 4次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

检查发现灰土中含水量小。

处理意见:

要求施工方调拌洒水车提前在土中加水后拌合 2:8 灰土

备注 (包括处理结果):


复查施工方已按要求增加含水量, 符合要求。

施工单位 (章):

项目监理部 (章):

质检员 (签字):

旁站人员 (签字):



2019 年 7 月 26 日

2019 年 7 月 26 日

旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01- 003

日期	2019.7.27	天气	多云	气温	22-32℃
施工部位	1203+1 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14: 8:15	旁站结束时间	14 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 5.4m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.4m, 5.5m, 5.6m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97, 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 60 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 5次, 5次, 4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019 年 7 月 27 日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019 年 7 月 27 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 004

日期	2019.7.28	天气	本本	气温	17-26℃
施工部位	1203+1 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	上午 8:20	旁站结束时间	上午 11:20		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 5.42m, 5.52m, 5.6m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.98。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 37 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 527. 527 40? 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 无					
处理意见: 无					
备注 (包括处理结果): 无					
施工单位 (章): 质检员 (签字): 2019 年 7 月 28 日		项目监理部 (章): 旁站人员 (签字): 2019 年 7 月 28 日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 005

日期	20.9.7.29	天气	和转阴	气温	18-28℃
施工部位	203+1 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:20	旁站结束时间	下午: 6:10		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.4m, 6m, 5.8m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.91。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 62 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次, 5次, 4次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

抽查发现 2:8 灰土计量不准。

处理意见：

要求施工单位按设计要求加灰重新拌合

备注（包括处理结果）：

复测 灰土拌合计量符合设计要求

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019 年 7 月 29 日

2019 年 7 月 29 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01- 006

日期	2019.7.30	天气	多云	气温	14-31℃
施工部位	123#1 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间	下午 8:25	旁站结束时间	下午 5:40		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.4m、6m、5.85m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 50 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次、5次、4次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

无

处理意见：

无

备注（包括处理结果）：

无

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019 年 7 月 30 日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019 年 7 月 30 日