

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-001

日期	2019.5.14	天气	阴	气温	5-25℃
施工部位	K04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩桩2		
旁站开始时间	17:00	旁站结束时间	下午 5:30		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 6.4m，桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.98m、6.4m、4.56m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.96
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 51 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：5 次、4 次、6 次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

灰土桩成孔长度不符符合每 5.98 4.56

处理意见：

要求施工方暂停施工，重新打桩。

备注（包括处理结果）：

已按要求整改

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019 年 05 月 14 日

2019 年 5 月 14 日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-002

日期	2019.5.15	天气	阴	气温	5℃-25℃
施工部位	1204 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间	下午 8:00	旁站结束时间	下午 5:30		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 4 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m - 6.2m
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.96, 0.97.
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 69 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：4次 5遍 6次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

灰土桩成孔长度不符合设计尺寸，要求施工重做。

处理意见：

要求施工方暂停施工，重新打桩。

备注（包括处理结果）：

已按要求整改

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年05月15日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019年5月15日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-003

日期	2019.5.16	天气	多云	气温	6-28℃
施工部位	K04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩		
旁站开始时间	上午8:00	旁站结束时间	下午6:00		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m、6.4m、6.4m 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97、0.96 5、设计总根数 307 根，回填成桩 65 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：40次、5次、5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）： 			项目监理部（章）： 		
质检员（签字）： 2019年05月16日			旁站人员（签字）： 2019年05月16日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-

日期	2019.5.17	天气	多云	气温	5-29℃
施工部位	K04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土填筑		
旁站开始时间	下午8:00	旁站结束时间	下午6:00		
施工情况： 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。					
监理情况： 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m, 6.5m, 6.48m 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.96 5、设计总根数 307 根，回填成桩 66 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：4次 5次 5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题： 无					
处理意见： 无					
备注（包括处理结果）： 无					
施工单位（章）：  质检员（签字）： 王宁 2019 年 05 月 17 日			项目监理部（章）：  旁站人员（签字）： 李文立 2019 年 5 月 17 日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-004

日期	2019.5.18	天气	小雨	气温	8-28℃
施工部位	K04 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:20	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4m 5m 4.6m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97.0.96 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 29 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 夯击遍数: 4次 5次 6次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 灰土桩长不符要求					
处理意见: 要求该2根桩暂停施工, 重新打桩成孔。					
备注 (包括处理结果): 整改完毕					
施工单位 (章):  质检员 (签字): 王宁 2019年05月18日			项目监理部 (章):  旁站人员 (签字): 李金立 2019年5月18日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-005

日期	2019.5.19	天气	晴	气温	6-13℃
施工部位	1204 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土振捣2		
旁站开始时间	下午8:00	旁站结束时间	下午5:40		

施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 5 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 6.4m,桩距 1.25m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6.4mm 2m.
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.970.96.
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 27 根，成桩材料：2:8 灰土，夯击遍数：4次 52遍。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题：

灰土桩成孔长度不符合设计要求

处理意见：

要求施工方暂停打桩。

备注（包括处理结果）：

施工单位（章）：



质检员（签字）：

2019年05月19日

项目监理部（章）：



旁站人员（签字）：

2019年5月19日