

## 旁站监理记录表

工程名称: 智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号: PGFD-PZ-ZHJL-01-001

|         |           |         |            |    |        |
|---------|-----------|---------|------------|----|--------|
| 日期      | 2019.5.24 | 天气      | 晴          | 气温 | 13-28℃ |
| 施工部位    | K06 风机机位  | 旁站部位及工序 | 2:8灰土挤密桩施工 |    |        |
| 旁站开始时间: | 降 8:10    | 旁站结束时间  | 降 6:20     |    |        |

## 施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm, 灰土挤密桩桩长 5.5m, 桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

## 监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6m, 5.8m, 5.6m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 51 根, 成桩材料: 2:8 灰土, 锤击次数: 4次 5次 5次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

## 发现问题:

灰土含水量少

## 处理意见:

要求施工班组进行土方洒水

## 备注 (包括处理结果):

复测灰土含水量符合相关要求

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019年5月24日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019年5月24日



旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-002

|         |           |         |            |    |        |
|---------|-----------|---------|------------|----|--------|
| 日期      | 2019.5.25 | 天气      | 阴          | 气温 | 16-30℃ |
| 施工部位    | 1206 风机机位 | 旁站部位及工序 | 2:8灰土挤密桩施工 |    |        |
| 旁站开始时间: | 17:00     | 旁站结束时间  | 下午 6:10    |    |        |

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.4m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 5.5m, 6m, 6.2m。
- 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 74 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 4次 5次 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注 (包括处理结果):

无

施工单位 (章):



质检员 (签字):

2019年5月25日

项目监理部 (章):



旁站人员 (签字):

2019年5月25日



# 旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-003

|        |           |         |            |    |        |
|--------|-----------|---------|------------|----|--------|
| 日期     | 2019.5.26 | 天气      | 阴          | 气温 | 11-22℃ |
| 施工部位   | K06 风机机位  | 旁站部位及工序 | 2:8灰土挤密桩施工 |    |        |
| 旁站开始时间 | 14:00     | 旁站结束时间  | 14:00      |    |        |

## 施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.7m,桩间距 1.2m,采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

## 监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6m, 5.7m, 5.7m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 64 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

## 发现问题：

发现灰土拌合计量不准。

## 处理意见：

要求施工单位按照设计计量拌合

## 备注（包括处理结果）：

复测灰土拌合符合要求

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：

2019年05月26日

2019年5月26日



## 旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-000

|        |           |         |             |    |       |
|--------|-----------|---------|-------------|----|-------|
| 日期     | 2019.5.27 | 天气      | 阴转晴         | 气温 | 7-22℃ |
| 施工部位   | 1#6 风机机位  | 旁站部位及工序 | 2:8 灰土挤密桩施工 |    |       |
| 旁站开始时间 | 上午 8:00   | 旁站结束时间  | 下午 6:00     |    |       |

## 施工情况：

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm，灰土挤密桩桩长 5.6m，桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8；2:8 灰土连续灌注。

## 监理情况：

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6m, 5.8m, 5.6m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 66 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5 次 4 次 5 次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

## 发现问题：

检查发现土中会有树草根。

## 处理意见：

要求施工队清理干净后灌填

## 备注（包括处理结果）：

复查已合格，符合要求

施工单位（章）：

项目监理部（章）：

质检员（签字）：

旁站人员（签字）：



2019 年 5 月 27 日

2019 年 5 月 27 日



# 旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 005.

|         |           |         |            |    |       |
|---------|-----------|---------|------------|----|-------|
| 日期      | 2019.5.28 | 天气      | 阴          | 气温 | 7-26℃ |
| 施工部位    | 106 风机机位  | 旁站部位及工序 | 2:8灰土挤密桩施工 |    |       |
| 旁站开始时间: | 14:10     | 旁站结束时间  | 14:60      |    |       |

## 施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 5.5m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

## 监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 6m, 6.1m, 6.2m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97, 0.98。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 52 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 6次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

## 发现问题:

无

## 处理意见:

无

## 备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

2019年5月28日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

2019年5月28日