

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号：PGFD-PZ-ZHJL-01-001

日期	2019.6.18	天气	晴	气温	15-32℃
施工部位	202 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:10	旁站结束时间	14:50		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 4 m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 4.6 m, 4.7 m, 4.4 m。 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.98, 0.97。 5、设计总根数 307 根，回填成桩 41 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 5次 4次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 抽查发现土中含有树枝、草根等杂物					
处理意见: 要求施工队清理杂物后填料					
备注（包括处理结果）: 施工队已清理干净。					
施工单位（章）:  质检员（签字）: 313 2019年6月18日			项目监理部（章）:  胡学东 旁站人员（签字）: 2019年6月18日		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 002

日期	2019.6.19	天气	阴	气温	16-32℃
施工部位	202 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:10.	旁站结束时间	下午 6:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 4 m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 4.5m. 4.7m. 4.8m 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.97 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 58 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 5次 5次 5次 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 检查发现桩身含水量少。					
处理意见: 要求施工方安排专职人员洒水后拌合					
备注 (包括处理结果): 复检合格。					
施工单位 (章): 质检员 (签字):			项目监理部 (章): 旁站人员 (签字):		

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-03

日期	2019.6.20	天气	多云	气温	18-29℃
施工部位	202 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	昨8:15	旁站结束时间	7月6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 4 m,桩间距 1.2m,采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 4.1m, 4.2m, 4.8m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 55 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 6次
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）:

2019年6月20日

2019年6月20日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01-004

日期	2019.6.21	天气	阴	气温	17-32℃
施工部位	2.2 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	下午 8:10	旁站结束时间	下午 6:10		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 4 m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 4.6 m 4.5 m 4.7 m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 53 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：5次 4次 5次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:



质检员（签字）:

2019年6月21日

项目监理部（章）:



旁站人员（签字）:

智慧能源偏关9.95万千瓦风电项目 监理项目部

2019年6月21日

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目 编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 005

日期	2019.6.22	天气	阴	气温	18-32℃
施工部位	202 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:08:15	旁站结束时间	14:06:00		
施工情况: 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人 2、机械设备: 打桩机 1 台, 装载机 1 台, 发电机 1 台、洒水车 1 台。 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 4 m,桩间距 1.2m, 采用灰土挤密桩整片处理 4、消石灰与土的体积配合比为 2:8; 2:8 灰土连续灌注。					
监理情况: 1、施工单位现场人员、机械准备到位, 施工机械运转正常, 临时用电合理 2、人员安全防护设施佩戴到位, 机械设备安全防护措施到位 3、现场抽测挤密桩桩长 4.8m, 4.9m, 4.6m。 4、施工单位压实度实验: 抽测压实度系数 0.97 0.98。 5、设计总根数 307 根, 回填成桩 52 根, 成桩材料: 2:8 灰土 , 锤击次数: 50次 50次 60次。 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。					
发现问题: 检查发现2:8灰土拌合计量不准					
处理意见: 要求施工方加大将石灰, 按配比重新拌合					
备注 (包括处理结果): 复检灰土拌合符合设计					
施工单位 (章):  质检员 (签字):  2019年6月22日		项目监理部 (章):  旁站人员 (签字):  2019年6月22日			

旁站监理记录表

工程名称：智慧能源偏关 9.95 万千瓦风电项目

编号： PGFD-PZ-ZHJL-01- 066

日期	20.9.6.23	天气	阴	气温	17-29℃
施工部位	202 风机机位	旁站部位及工序	2:8灰土挤密桩施工		
旁站开始时间:	14:08:10	旁站结束时间	14:06:00		

施工情况:

- 1、技术员 1 人、质检员 1 人、安全员 1 人、施工人员 8 人
- 2、机械设备：打桩机 1 台，装载机 1 台，发电机 1 台、洒水车 1 台。
- 3、灰土挤密桩桩直径为 400mm,灰土挤密桩桩长 4m,桩间距 1.2m，采用灰土挤密桩整片处理
- 4、消石灰与土的体积配合比为 2:3； 2:8 灰土连续灌注。

监理情况:

- 1、施工单位现场人员、机械准备到位，施工机械运转正常，临时用电合理
- 2、人员安全防护设施佩戴到位，机械设备安全防护措施到位
- 3、现场抽测挤密桩桩长 4.8m, 4.5m, 4.6m。
- 4、施工单位压实度实验：抽测压实度系数 0.97 0.97。
- 5、设计总根数 307 根，回填成桩 48 根，成桩材料：2:8 灰土，锤击次数：30次 40次 50次。
- 6、施工过程符合操作规程和已批准的施工方案。

发现问题:

无

处理意见:

无

备注（包括处理结果）:

无

施工单位（章）:

项目监理部（章）:

质检员（签字）:

旁站人员（签字）:

