

旁站监理记录表

工程名称：江苏永鼎股份 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-001

日期及气候：2018.11.05 阴 16/21℃	施工单位：苏州高创特新能源发展股份有限公司 限公司
旁站监理的部位或工序：箱变及一二次设备基础底板浇筑砼	
旁站监理开始时间：2018.11.05 08:25	旁站监理结束时间：2018.11.05 11:20
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一、关键部位： 1、箱变及一二次设备基础底板浇筑砼 二、关键工序： 1、施工人员 8 人 2、施工机械：混凝土罐车 1 辆、振捣器 1 台 3、浇筑顺序及方法：按照施工方案、操作工艺施工。 三、监理情况： 1、质检员已到位，混凝土工 5 人；模板工 2 人； 2、施工机械良好； 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全； 4、混凝土塌落值符合设计规范要求； 5、振捣方法：快插慢拔，振捣点布置成梅花形，振捣间距不大于 500mm；振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固，未发现涨模、跑模现象。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：刘瑞杰、谢林 2018 年 11 月 05 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。