

旁站 监 理 记 录 表

工程名称：江苏永鼎股份 5MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-014

日期及气候：2018. 12. 13 多云 2/8℃	施工单位：苏州高创特新能源发展股份有限公司 限公司
旁站监理的部位或工序：配电房入网高压柜制作高压电缆头（GB-ZC-YJHLV22-8.7/15KV-3*300）	
旁站监理开始时间：2018. 12. 13 14:10	旁站监理结束时间：2018. 12. 13 15: 40
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一、关键部位： 1、配电房入网高压柜制作高压电缆头（GB-ZC-YJHLV22-8.7/15KV-3*300） 二、关键工序： 1、施工人员 3 人 2、施工工具：电缆专用切割用具一套、高温烘烤器具一套。 3、施工顺序及方法：按照规范要求、制作指导书施工。 三、监理情况： 1、现场施工人员已放好电缆线，电缆线切割前已进行烘烤，防止湿度过大。 2、施工人员按照高压电缆头制作书进行施工，准备工作充分，工具、仪表及材料齐全。 3、施工时工序正确，操作规范，电缆芯线相色分清，排列整齐，绝缘性能良好，线头压接牢固，安装工艺合格。	
发现的问题及处理情况： 无	
旁站监理人员（签字）：  2018 年 12 月 13 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。