

旁站监理记录表

工程名称: 太仓瑞鑫新能源有限公司新建 5.98MW 分布式发电项目

编号: ZHJL-PZJL-003

日期及气候: 2018-12-16 晴 6/12℃	施工单位: 中国电建集团上海能源装备有限公司
旁站监理的部位或工序: 模块车间桥架安装	
旁站监理开始时间: 2018. 12. 16 13: 00	旁站监理结束时间: 2018. 12. 16 16: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 设备情况: 吊车一台、叉车一台 桥架由施工项目部材料堆放处用叉车转运到厂房下面, 再由吊车进行吊装, 下面一人负责安全, 一人负责挂吊带, 司机和屋面负责人配备对讲机, 以便实时掌握吊运安全情况, 屋面搭设平台, 桥架到屋顶后由施工人员搬运到安装部位进行安装。	
发现的问题及处理情况: 发现个别螺丝未紧固, 现场已要求整改。	
旁站监理人员 (签字): 南王荣	2018年 12月 16日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建