

表 B.13 旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-B13-004

日期及气候: 2018.11.25 晴	施工地点: 外线
旁站监理的部位或工序: 外线基础浇筑	
旁站监理开始时间: 14:00	旁站监理结束时间: 15:30
施工情况: 1、采用C30商砼浇筑, 灌车运输连续浇筑, 本次浇筑40m³; 2、砼工5人, 钢筋工2人, 施工单位管理人员1人; 3、机械设备准备就绪, 混凝土泵车1辆, 振捣棒1台, 满足混凝土浇筑质量。	
监理情况: 1. 旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。 3. 检查模板夹固支撑情况, 满足要求。 4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况, 符合要求。 5. 检查临时用电及安全防护情况, 符合要求。 6. 检查塌落度175±20	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注(包括处理结果):	
承包单位: 四川名能 质检员: 韩树青 日期: 2018年11月25日	项目监理机构: 常州正衡 旁站监理人员: 平凡贤 日期: 2018年11月25日

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。