

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称:天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目 编号:TJYG-01-ZH-B13-006

日期及气候: 2018.12.04 晴		施工地: 升压站	
旁站监理的部位或工序: 避雷针基础混凝土浇筑			
旁站监理开始时间: 14:00		旁站监理结束时间: 15: 30	
施工情况: 1、采用C30商砼浇筑, 灌车运输连续浇筑, 本次浇筑45m³; 2、砼工2人, 钢筋工2人, 施工单位管理人员1人; 3、机械设备准备就绪, 混凝土泵车1辆, 振捣棒1台, 满足混凝土浇筑质量。			
监理情况: 1. 旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况; 2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。 3. 检查模板夹固支撑情况, 满足要求。 4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况, 符合要求。 5. 检查临时用电及安全防护情况, 符合要求。 6. 检查塌落度175±20			
发现问题: 无			
处理意见:			
备注(包括处理结果):			
承包单位: 四川宝能		项目监理单位: 常州正衡	
质检员: 韩树青		旁站监理人员: 尹足贤	
日 期: 2018 年 12 月 04 日		日 期: 2018 年 12 月 04 日	

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。