

表 B. 13 旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-B13-010

日期及气候: 2018.12.22 晴		施工地: 升压站	
旁站监理的部位或工序: 1#、2#GIS高压电缆终端接头制作			
旁站监理开始时间: 08:00		旁站监理结束时间: 16:30	
施工情况: 施工人员: 4 人; 施工工序: 电缆预处理 → 砂带打光绝缘 → 涂润滑剂、硅脂 → 安装弹簧托锥 → 安装导电带至电缆金属护套 → 压接触头 → 螺栓紧固。电缆终端从开始剥皮到制作完成, 一次性完成, 同一电缆的线芯两端相色一至且与母线相序一至。现场作业温度、湿度符合规范要求。			
监理情况:			
发现问题: 无			
处理意见:			
备注(包括处理结果):			
承包单位: <u>四川宏能</u> 质检员: <u>韩树青</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>12</u> 月 <u>22</u> 日		项目监理单位: <u>平远贤</u> 旁站监理人员: <u>常州正衡</u> 日期: <u>2018</u> 年 <u>12</u> 月 <u>22</u> 日	

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。