

表 B.13 旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-B13-015

日期及气候: 2018.12.24 晴	施工地: 升压站
旁站监理的部位或工序: 1#GIS、1#主变设备耐压试验	
旁站监理开始时间: 13:00	旁站监理结束时间: 16:00
施工情况: 现场试验人员 5 人, 具有相应的实验资质, 采用一套交流耐压试验设备, 周围设置了警示带, 并清理了现场无关人员。试验前进行了相应的极性、绝缘电阻、接地测试, 符合实验要求, 并对相关部位进行了有效接地。然后分别对 1#GIS、1#主变设备 A、B、C 三相电缆进行耐压试验, 试验后再次进行了相应的绝缘电阻测试, 试验前后绝缘电阻没有明显变化, 整个试验过程没有异常现象, 试验程序及相关技术参数符合规范要求。试验结果以试验单位检测报告为准。	
监理情况:	
发现问题: 无	
处理意见:	
备注(包括处理结果):	
承包单位: <u>四川宏能</u> 质检员: <u>韩树青</u> 日期: <u>2018</u>年<u>12</u>月<u>24</u>日	项目监理机构: <u>常州正衡</u> 旁站监理人员: <u>平足贤</u> 日期: <u>2018</u>年<u>12</u>月<u>24</u>日

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。