

# 表 B.13 旁站监理记录表

工程名称: 天津市滨海新区古林街马棚口 70MWp 渔光互补光伏发电项目

编号: TJYG-01-ZH-B13-002

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 日期及气候: 2018.11.17 晴                                                                                                                                                                                      | 施工地点: 升压站                                                                     |
| 旁站监理的部位或工序: 1号主变、一次仓、1#接地变基础                                                                                                                                                                             |                                                                               |
| 旁站监理开始时间: 10:20                                                                                                                                                                                          | 旁站监理结束时间: 21:20                                                               |
| <p>施工情况:</p> <p>1、采用C30商砼浇筑, 灌车运输连续浇筑, 本次浇筑170m<sup>3</sup>;</p> <p>2、砼工6人, 模板工3人, 钢筋工3人, 施工单位管理人员1人;</p> <p>3、机械设备准备就绪, 混凝土泵车1辆, 振捣棒1台, 满足混凝土浇筑质量。</p>                                                  |                                                                               |
| <p>监理情况:</p> <p>1. 旁站监理 1 人, 施工前检查施工单位准备情况;</p> <p>2. 检查人员到岗情况符合事前安排, 满足要求。</p> <p>3. 检查模板夹固支撑情况, 满足要求。</p> <p>4. 检查混凝土浇筑过程中的振捣质量及表面处理情况, 符合要求。</p> <p>5. 检查临时用电及安全防护情况, 符合要求。</p> <p>6. 检查塌落度175±20</p> |                                                                               |
| <p>发现问题:</p> <p>1号主变浇筑过程中存在涨模</p>                                                                                                                                                                        |                                                                               |
| <p>处理意见:</p> <p>对涨模部位进行加固处理</p>                                                                                                                                                                          |                                                                               |
| <p>备注(包括处理结果): 有效的控制涨模继续进行浇筑施工</p>                                                                                                                                                                       |                                                                               |
| <p>承包单位: 四川宝能电力工程设计有限公司</p> <p>质检员: <u>韩树青</u></p> <p>日期: 2018年11月17日</p>                                                                                                                                | <p>项目监理机构: 常州正衡电力工程监理有限公司</p> <p>旁站监理人员: <u>曹凡</u></p> <p>日期: 2018年11月17日</p> |

本表由监理单位填写, 监理单位存 1 份。



由 扫描全能王 扫描创建