

GFDZJEM30: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 浙江中山化工集团股份有限公司蒲工业园区 3.22MW 屋顶分布式光伏并网发电项目

编号: ZHJL-FZJL-001

日期及气候: 2018-12-12 雨 10/16℃	施工单位: 湖州吉泰电力设备有限公司
旁站监理的部位或工序: 箱变及一二次设备舱等平台浇筑	
旁站监理开始时间: 2018.12.2 13:25	旁站监理结束时间: 2018.12.2 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 一、关键部位: 1、箱变及一二次设备舱基础浇筑 二、关键工序: 1、施工人员 9 人 2、施工机械: 混凝土罐车 2 辆、泵车 1 辆、振捣器 1 台 3、浇筑顺序及方法: 按照施工方案、操作工艺施工。 三、监理情况: 1、质检员已到位, 混凝土工 6 人; 模板工 2 人; 混凝土泵车操作工 1 人; 2、施工机械良好; 3、混凝土开盘鉴定、配合比设计单、水泥、砂子试验报告齐全; 4、混凝土塌落值 符合要求; 5、振捣方法: 紧插慢拔, 振捣点布置成梅花形, 振捣间距不大于 500mm; 振捣点时间及移位符合要求。 6、模板支撑牢固, 未发现胀模、跑模现象。	
发现的问题及处理情况:	
无。	
旁站监理人员 (签字):	刘向东 2018 年 12 月 2 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写, 监理单位可根据工程实际情况在表尾删改对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可简化或增加内容的基本控制判断填写方式, 方便现场操作, 但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理结束后, 或在监理工程所在地单独填写施工问题单进行整改。
3. 本表一式一份, 监理单位留存。