

旁站监理记录表

工程名称：先锋电器厂房屋顶 5.5Mwp 分布式光伏发电项目 编号：ZHL-PZ-001

日期: 2018年12月04日 天气: 雨	施工单位: 信邦建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 1#、2#、4#、5#箱逆变基础梁、板、柱混凝土浇筑	
旁站开始时间: 2018年12月04日14时00分	旁站结束时间: 2018年12月04日17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报验合格。 2、施工用电气设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 安全可靠；施工机具、设备是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 完好、运转是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正常，使用振捣器，数量1台。 3、现场有混凝土工10人、钢筋工4人、模板工2人、安装人员3人，人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求。 4、质检员、试验员等技术人员是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 到岗到位。 5、施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 一致。 6、使用混凝土垫块是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 符合要求，垫层底板上或模板内是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已清理干净。 7、钢筋及预埋预留的隐检是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 已报监理项目部验收合格签字，钢筋是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在贴模板现象，钢筋骨架是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 被踩变形。 8、混凝土从出厂到浇完是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 超过时限，混凝土输送车是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 在现场加水。 9、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确；是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 正确。 10、混凝土标号C25，浇筑13m ³ 。 11、收面时间是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 适宜，模板是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 现场旁站发现，个别逆变基础局部振捣不及时，现场要求及时进行振捣，经要求现场施工已整改及时振捣。	
旁站监理人员（签字）:	2018年12月04日