

JZL6: 旁站监理记录表

旁 站 监 理 记 录 表

工程名称: 江苏丹阳凯伦铝业 5.5MW 分布式发电项目

编号: ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2019.3.24	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆沟回填	
旁站监理开始时间: 13.20	旁站监理结束时间 16.30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、电缆沟深度 0.8M 2、电缆敷设间距满足设计要求。 3、先回填细沙后, 铺设红砖后, 回填原土。 4、施工人员 5 人。 5、现场负责人在场指挥。	
发现的问题及处理情况: 正常施工	
旁站监理人员 (签字):	2019.3.24

