


## 旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目 编号: TCYF-ZHJL-PZ-004

日期: 2018年11月25日	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
天气: 多云 温度: 12°C—19°C	
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018年11月25日9时20分	旁站监理结束时间: 2018年11月25日10时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 <input checked="" type="checkbox"/> 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 7 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。 <input checked="" type="checkbox"/> 5、完成混凝土 8 m <sup>3</sup> , 砼浇筑后及时养护。 <input checked="" type="checkbox"/> 6、采用商品混凝土强度等级为 C40, 现场留取同条件试块 2 块。	
监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 <input checked="" type="checkbox"/> 特种作业人员均持证上岗。 <input checked="" type="checkbox"/> 上道工序已验收合格。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。 <input checked="" type="checkbox"/> 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 <input checked="" type="checkbox"/> 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。 <input checked="" type="checkbox"/> 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。 <input checked="" type="checkbox"/> 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 <input checked="" type="checkbox"/>	
发现的问题及处理情况:	
<p>1. 施工未收平, 混凝土麻面; 要求浇筑完 表面进行二次收光抹平(已整改)</p>	
旁站监理人员(签字): 	2018年11月25日
本表一式一份, 监理项目部留存。	