

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-006

日期: 2018年12月03日

天气: 阴转雨 温度: 11℃ - 18℃

施工单位: 中机国能浙江工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑

旁站监理开始时间: 2018年12月3日9时30分

旁站监理结束时间: 2018年12月3日10时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑
- 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 6 人。
- 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。
- 4、水电保证, 安全生产措施可靠。☑
- 5、完成混凝土 7.3m³, 砼浇筑后及时养护。☑
- 6、采用 商品 混凝土强度等级为 C25, 现场留取同条件试块 2。

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。☑

特种作业人员均持证上岗。☑

上道工序已验收合格。☑

施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。☑

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。☑

复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。☑

浇筑过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。☑

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑

发现的问题及处理情况:

1. 今日雨天, 要求浇筑完后用薄膜进行覆盖保护。以接要求完成。

旁站监理人员 (签字): 吴振东

2018年12月03日

本表一式一份, 监理项目部留存。