

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-009

日期: 2018 年 12 月 12 日 天气: 晴 温度: 1 °C - 10 °C	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018 年 12 月 12 日 13 时 00 分	旁站监理结束时间: 2018 年 12 月 12 日 16 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 5 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。✓ 5、完成混凝土 8 m³, 砼浇筑后及时养护。✓ 6、采用商品混凝土强度等级为 C20, 现场留取同条件试块 2 组 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。✓ 特种作业人员均持证上岗。✓ 上道工序已验收合格。✓ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。✓ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。✓ 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。✓ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。✓ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。✓	
发现的问题及处理情况: 要求预埋锚栓埋深符合设计, 以整改完成。 现场制作工艺合格。	
旁站监理人员 (签字): 姜振东	

2018 年 12 月 12 日

本表一式一份, 监理项目部留存。