

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-001

日期: 2018 年 11 月 20 日 天气: 晴 温度: 17 °C — 22 °C	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 20 日 14 时 30 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 20 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 ☒ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 6 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。 ☒ 5、完成混凝土 8 m³, 砼浇筑后及时养护。 ☒ 6、采用 C45 混凝土强度等级为 C45, 现场留取同条件试块 2 组。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 ☒ 特种作业人员均持证上岗。 ☒ 上道工序已验收合格。 ☒ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。 ☒ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 ☒ 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。 ☒ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。 ☒ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 ☒	
发现的问题及处理情况: 1. 预埋螺栓与设计不符, 要求后溪安易设计校核, 验算不予验收。	
旁站监理人员 (签字): 孙振东	

2018 年 11 月 20 日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-002

日期: 2018 年 11 月 22 日 天气: 晴 温度: 10 °C — 20 °C	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
---	--------------------

旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑

旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 22 日 9 时 30 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 22 日 10 时 30 分
-------------------------------------	--------------------------------------

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。✓
- 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 7 人。
- 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。
- 4、水电保证, 安全生产措施可靠。✓
- 5、完成混凝土 7.5 m³, 砼浇筑后及时养护。✓
- 6、采用 商混 混凝土强度等级为 C45, 现场留取同条件试块 2 组

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。✓
 特种作业人员均持证上岗。✓
 上道工序已验收合格。✓
 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。✓
 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。✓
 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。✓
 浇筑过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。✓
 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。✓

发现的问题及处理情况:

1. 要求振捣到位, 不得漏振。
 2. 锚栓埋深与设计不符, 要求锚栓埋深
 达到 80mm. (已整改)

旁站监理人员 (签字):

[Signature]

2018 年 11 月 22 日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-003

日期: 2018 年 11 月 24 日 天气: 晴 温度: 8 °C — 10 °C	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 24 日 14 时 00 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 24 日 15 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 ☒ 2、现场技术员 <u>1</u> 人, 安全员 <u>1</u> 人, 质检员 <u>1</u> 人, 施工人员 <u>6</u> 人。 3、混凝土罐车 <u>1</u> 台, 振捣器 <u>1</u> 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。 ☒ 5、完成混凝土 <u>8.1</u> m³, 砼浇筑后及时养护。 ☒ 6、采用 <u>商品</u> 混凝土强度等级为 <u>C25</u>, 现场留取同条件试块 <u>2</u> 组。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 ☒ 特种作业人员均持证上岗。 ☒ 上道工序已验收合格。 ☒ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。 ☒ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 ☒ 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。 ☒ 浇筑过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。 ☒ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 ☒	
发现的问题及处理情况: 现场无问题、质量合格。	
旁站监理人员 (签字): <u>梁振东</u>	

2018 年 11 月 24 日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-004

日期: 2018 年 11 月 25 日 天气: -8℃ 温度: 12℃ - 19℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018 年 11 月 25 日 9 时 20 分	旁站监理结束时间: 2018 年 11 月 25 日 10 时 40 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 7 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。☑ 5、完成混凝土 8 m³, 砼浇筑后及时养护。☑ 6、采用商砼混凝土强度等级为 C25, 现场留取同条件试块 2。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。☑ 特种作业人员均持证上岗。☑ 上道工序已验收合格。☑ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。☑ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。☑ 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。☑ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。☑ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑	
发现的问题及处理情况: 1. 表面未收平, 漏石子麻面, 要求浇筑完表面进行二次收定抹平 (已整改)	
旁站监理人员 (签字): [Signature]	

2018 年 11 月 25 日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-005

日期: 2018年11月27日 天气: 晴 温度: 9℃-17℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018年11月27日14时20分	旁站监理结束时间: 2018年11月27日14时40分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 6 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。☑ 5、完成混凝土 7.5m³, 砼浇筑后及时养护。☑ 6、采用 C30 混凝土强度等级为 C30, 现场留取同条件试块 2。 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。☑ 特种作业人员均持证上岗。☑ 上道工序已验收合格。☑ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。☑ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。☑ 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。☑ 浇筑过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。☑ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑	
发现的问题及处理情况: 现场质量可控!	
旁站监理人员 (签字): 张振东	2018年11月27日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-006

日期: 2018年12月03日

天气: 阴转雨 温度: 11℃ - 18℃

施工单位: 中机国能浙江工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑

旁站监理开始时间: 2018年12月3日9时30分

旁站监理结束时间: 2018年12月3日10时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。☑
- 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 6 人。
- 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。
- 4、水电保证, 安全生产措施可靠。☑
- 5、完成混凝土 7.3m³, 砼浇筑后及时养护。☑
- 6、采用 商混 混凝土强度等级为 C25, 现场留取同条件试块 2。

监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。☑

特种作业人员均持证上岗。☑

上道工序已验收合格。☑

施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。☑

要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。☑

复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。☑

浇筑过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。☑

施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。☑

发现的问题及处理情况:

1. 今日雨天, 要求浇筑完后用薄膜进行覆盖保护。以接要求完成。

旁站监理人员 (签字): 吴振东

2018年12月03日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-007

日期: 2018 年 12 月 05 日 天气: 多云 温度: 9℃ - 12℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 支架基础支墩浇筑	
旁站监理开始时间: 2018 年 12 月 05 日 13 时 30 分	旁站监理结束时间: 2018 年 12 月 05 日 15 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 ☒ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 质检员 1 人, 施工人员 7 人。 3、混凝土罐车 1 台, 振捣器 1 台。 4、水电保证, 安全生产措施可靠。 ☒ 5、完成混凝土 8 m³, 砼浇筑后及时养护。 ☐ 6、采用 C30 混凝土强度等级为 C30 现场留取同条件试块 2 组 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场质检人员, 以到岗。 ☒ 特种作业人员均持证上岗。 ☒ 上道工序已验收合格。 ☒ 施工机械和材料已准备完成, 且机械设备运行正常。 ☒ 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 ☒ 复测模具标高、尺寸, 隔离剂涂抹到位, 确认无误后进行浇筑。 ☒ 浇筑砼过程中随机抽查塌落度, 符合配比试验报告要求。 ☒ 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 ☒	
发现的问题及处理情况: 现场因天气下雨, 要求浇筑时用薄膜覆盖保护。	
旁站监理人员 (签字): 吴振宇	
2018 年 12 月 05 日	

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-PZ-010

日期: 2018 年 12 月 23 日 天气: 阴 温度: 4℃ - 12℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 开关柜就位安装 <并网柜>	
旁站监理开始时间: 2018 年 12 月 23 日 19 时 30 分	旁站监理结束时间: 2018 年 12 月 23 日 22 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。	
2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 开关柜基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。	
3、施工管理人员 1 人、安装人员 8 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。	
4、推进开关柜的滚杠是 ☒ 否 ☐ 压实牢靠。	
5、开关柜推进过程中, 开关柜靠基础一侧, 是 ☒ 否 ☐ 专人看护滚杠。	
6、开关柜中心是 ☒ 否 ☐ 与基础中心线重合, 是 ☒ 否 ☐ 做好外壳接地工作。	
发现的问题及处理情况: 现场全程可控, 开关柜就位完成。	
旁站监理人员 (签字): 朱振宇	
2018 年 12 月 23 日	

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-011

日期: 2018年12月24日 天气: 晴 温度: 3℃ - 13℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 配电室母线槽就位安装	
旁站监理开始时间: 2018年12月24日 13时0分	旁站监理结束时间: 2018年12月24日 17时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况:	
1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。	
2、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。	
3、安装顺序: 固定支架-槽间用螺栓紧固-相间加入母线接头板和绝缘垫-单头螺栓穿入绝缘套管-螺栓穿入母排茅制孔-两端紧固; 工艺是 ☒ 否 ☐ 合格	
4、母线槽型号、规格、材质核对是 ☒ 否 ☐ 合格。	
5、现场母线槽吊装安全措施可靠 ☒ 脚手架稳固 ☒ 。	
6、绝缘支架制作安装是 ☒ 否 ☐ 合格。	
7、母线槽安装按照规范和设计要求安装 ☒ 合格, 连接螺栓垫片牢固合格 ☒ 。	
发现的问题及处理情况: 无可控, 质量合格	
旁站监理人员 (签字): <u>张振东</u>	
2018年 12月24日	

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-PZ-012

日期: 2018年12月24日 天气: 晴 温度: 3℃ - 13℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 并网柜电缆终端头制作	
旁站监理开始时间: 2018年12月24日 8时 0分	旁站监理结束时间: 2018年12月24日 12时 00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况: 电缆头制作合格。	
旁站监理人员 (签字): 吴振东	

2018年12月24日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-013

日期: 2018 年 12 月 25 日 天气: 小雨转晴 温度: -6℃ - 14℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 逆变器端电缆终端头制作 (8台)	
旁站监理开始时间: 2018 年 12 月 25 日 13 时 00 分	旁站监理结束时间: 2018 年 12 月 25 日 17 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、相关建筑物、构筑物是 ☒ 否 ☐ 已通过中间验收, 基础及构筑物是 ☒ 否 ☐ 达到安装强度要求, 基础复测预埋件位置是 ☒ 否 ☐ 正确。 3、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 4、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 5、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。 6、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 7、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 9、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况: 施工工艺合格, 质量合格, 完成 8 台 1~8 号 逆变器电缆头制作。	
旁站监理人员 (签字): 吴振东	

2018 年 12 月 25 日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 200W 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-FZ-015

日期: 2018年12月26日

天气: 阴 温度: 5℃-19℃

施工单位: 中机国能浙江工程有限公司

旁站监理的部位或工序: 汇流箱电缆终端头制作 (3台)

旁站监理开始时间: 2018年12月26日 8时00分

旁站监理结束时间: 2018年12月26日 16时30分

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

- 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。
- 2、施工管理人员 1 人、安装人员 4 人, 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。
- 3、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。
- 4、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。
- 5、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。
- 6、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 7、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。
- 8、相色标志是 ☐ 否 ☒ 正确。

发现的问题及处理情况:

完成3台(1-3号)汇流箱电缆头制作, 质量合格。

旁站监理人员(签字):

(Signature)

2018年12月26日

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-016

日期: 2019年1月02日 天气: 晴 温度: -1℃ ~ 6℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 汇流箱电缆终端头制作 (4-7 号)	
旁站监理开始时间: 2019年1月02日 9时00分	旁站监理结束时间: 2019年1月02日 12时30分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人, 是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 已落实到位。 3、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 良好。 4、电缆终端及配件是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 齐全, 无损伤。 5、施工制作工艺是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 可靠。 7、接线端子压接是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 可靠。 8、相色标志是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况: 完成4台汇流箱端电缆头接线制作。 质量合格	
旁站监理人员 (签字): 张振平 2019年1月2日	

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYF-ZHJL-PZ-017

日期: 2019年01月03日 天气: 晴 温度: 0℃ - 7℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 逆变器电缆终端头制作 (9-26 号)	
旁站监理开始时间: 2019年01月03日 7时00分	旁站监理结束时间: 2019年01月03日 17时00分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工作业指导书是 ☒ 否 ☐ 向监理单位报审并已审核通过, 主要内容和要求是 ☒ 否 ☐ 向全体施工人员进行技术交底。 2、施工管理人员 <u>1</u> 人、安装人员 <u>4</u> 人, 是 ☒ 否 ☐ 均到岗。设备、材料是 ☒ 否 ☐ 已落实到位。 3、电缆型号, 电压及规格是 ☒ 否 ☐ 符合设计, 绝缘是 ☒ 否 ☐ 良好。 4、电缆终端及配件是 ☒ 否 ☐ 齐全, 无损伤。 5、施工制作工艺是 ☒ 否 ☐ 符合规程及产品技术要求。 6、接地线连接安装是 ☒ 否 ☐ 可靠。 7、接线端子压接是 ☒ 否 ☐ 可靠。 8、相色标志是 ☒ 否 ☐ 正确。	
发现的问题及处理情况: 制作完成 17 台逆变器电缆头接线制作, 修整合格。	
旁站监理人员 (签字): <u>李振宇</u> 2019年01月03日	

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-PZ-018

日期: 2019 年 3 月 10 日 天气: 阴 温度: 6 °C — 13 °C	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 接地扁钢安装焊接 (完成 80%)	
旁站监理开始时间: 2019 年 3 月 10 日 8 时 00 分	旁站监理结束时间: 2019 年 3 月 10 日 12 时 00 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 ☒ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 3 人。 3、电焊机一台; 工器具装备完毕 ☒ 4、安全生产措施可靠。 ☒ 进行焊接作业 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场安质人员, 作业人员。以到岗 (岗位证书齐全)。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查原材料质量合格 焊接部位搭接长度大于扁钢宽度的两倍, 符合要求 三个棱边进行焊接焊缝平整、饱满牢固 焊接部位做防腐处理符合要求 与组件支架搭面扁钢自攻钉安装牢固合格。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): [Signature] 2019 年 3 月 10 日	

本表一式一份, 监理项目部留存。

旁站监理记录表

工程名称: 江苏太仓逸枫化纤 2MW 分布式光伏项目

编号: TCYP-ZHJL-PZ-019

日期: 2019 年 3 月 11 日 天气: 晴 温度: 7℃ - 15℃	施工单位: 中机国能浙江工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 接地扁钢安装焊接 (完成100%)	
旁站监理开始时间: 2019 年 3 月 11 日 7 时 00 分	旁站监理结束时间: 2019 年 3 月 11 日 16 时 30 分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工前施工管理人员对作业班组进行质量安全技术交底。 ☒ 2、现场技术员 1 人, 安全员 1 人, 施工人员 6 人。 3、电焊机一台; 工器具装备完毕 ☒. 4、安全生产措施可靠。 ☒ 进行焊接作业 监理工作: 到达现场后, 检查施工单位现场安质人员, 作业人员。以到岗 (岗位证书齐全)。 上道工序已验收合格。 施工工器具已准备完成。检查技术交底情况符合要求。 要求现场施工人员注意安全, 必须佩戴安全帽。 施工过程中能执行施工方案和强制性标准要求。 检查原材料质量合格 焊接部位搭接长度大于扁钢宽度的两倍, 符合要求 三个棱边进行焊接焊缝平整、饱满牢固 焊接部位做防腐处理符合要求 与组件支架搭面扁钢自攻钉安装牢固合格。	
发现的问题及处理情况: 无	
旁站监理人员 (签字): 吴振宇 2019 年 3 月 11 日	

本表一式一份, 监理项目部留存。