

旁站监理记录表

工程名称: 泰州众品食业 1.5MW 分布式屋顶光伏项目 编号: TZZP-GCFK-02

日期及气候: 2018 年 11 月 6 日晴 11-16℃ 施工地点: 冷却间, 屠宰间,

旁站监理的部位和工序: 光伏支架基础砼浇筑

旁站监理开始时间: 8: 00

旁站监理结束时间: 16: 00

施工情况:

- 施工单位施工人员 20 人, 施工员、安全员就位。
- 施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。
- 混凝土为现场自拌混凝土, 等级为 C25, 汽车吊垂直运输砼, 共计 15 方。



监理情况:

- 检查模板、钢筋工程质量和施工单位人、料、机准备情况。
- 检查混凝土配合比、坍落度、见证混凝土试块留置。
- 现场旁站混凝土浇筑过程, 检查混凝土施工工艺。

发现问题:

- 基础砼表面未抹光。

处理意见:

2、安排人对基础表面立即重新找平抹光。

备注(包括处理结果):

施工单位已整改完成。

承包单位: 河南众森电力工程有限公司

项目监理机构: 正衡监理

质检员: 闫长松

旁站监理人员: 朱建明

日期: 2018 年 11 月 6 日

日期: 2018 年 11 月 6 日

填报说明: 由项目监理机构填写、项目监理机构存 1 份。