

旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号 ZHJL-PZJL-001

日期及天气: 2018.12.14 晴 3-10°C	施工单位: 江苏省建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 屋面搭架安装	
旁站监理开始时间: 2018.12.14 12:30	旁站监理结束时间: 2018.12.14 14:30

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

设备情况: 吊车一台、叉车一台

桥梁由施工项目部用叉车卸车至车间门外场地, 再由吊车进行吊装, 下面一人负责安全, 一人负责挂吊带, 司机和屋面负责人配备对讲机, 以便实时掌握吊装安全情况, 屋面搭设平台, 桥架到屋项后由施工人员搬运到安装部位进行安装。

发现的问题及处理情况:

检查发现个别桥架出现表面划痕, 现场已要求整改

旁站监理人员: 刘晨瑞

2018年 12月 14 日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。