

旁站监理记录表

工程名称: 江阴兴澄特钢中板分厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目 编号: ZH11-PZ11-002

日期及天气: 2018.12.24 多云 5-11℃	施工单位: 江苏江都建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序: 车间组件安装	
旁站监理开始时间: 2018.12.24 12:30	旁站监理结束时间: 2018.12.24 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 设备情况: 吊车一台, 叉车一台 组件由施工项目部用叉车卸到厂房下面, 再由吊车进行吊装, 下面一人负责安全, 一人负责挂吊带, 司机和屋面负责人配备对讲机, 以便实时掌握吊装安全情况, 屋面搭建平台, 组件到屋面后由施工人员拆箱搬运运到安装部位	
发现的问题及处理情况: 现场拼装后, 桁架等杂物未及时归整, 现场已要求整改	
旁站监理人员: 刘晨瑞	2018年12月24日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份, 监理项目部留存。