

旁站监理记录表

工程名称：江阴兴澄特钢中板厂 3.993MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PZJL-005

日期及天气：2018.12.28 晴 -3-2℃	施工单位：江苏江都建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：电柜炉并网柜电缆头制作	
旁站监理开始时间：2018.12.28 9:00	旁站监理结束时间：2018.12.28 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 一、关键部位： 1. 电柜炉并网柜电缆头制作 (GB-ZC-YJLV-0.6/1kV-3×95+1×50) 二、关键工序： 1. 施工人员：3人 2. 施工工具：电缆专用切割用具一套、高温烘烤器具一套 3. 施工指导方法：按照规范要求、作业指导书施工 三、监理情况： 1. 电缆型号、电压及规格符合设计，绝缘良好 2. 电缆终端头及附件齐全，无损伤 3. 电缆头切割前已进行烘烤，防止湿度过大 4. 施工时工序正确，操作规范，电缆头部位清理干净，排列整齐，线头压接牢固，工艺合格 发现的问题及处理情况： 现在未出现问题	
旁站监理人员：刘晨瑞	2018年12月28日

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。