

旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-003

日期及天气：2019 年 3 月 22 日 / 晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏支架基础	
旁站开始时间：2019 年 3 月 22 日 07:30	旁站结束时间：2019 年 3 月 22 日 16:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 完备，齐全，商品混凝土技术资料是 ☒ 否 ☐ 已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好，运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>8</u> 人、钢筋工 <u>4</u> 人、模板工 <u>0</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☒ 超过时限，混凝土运输车是 ☐ 否 ☒ 在现场加水。混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 存在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☒ 否 ☐ 正确。 7、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>46</u> m³，混凝土试块标养 <u>1</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 8、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 施工正常，无异常	
旁站监理人员（签字）：<u>宋松</u> 2019 年 3 月 22 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

