

旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-005

日期及天气：2019 年 3 月 24 日 / 晴	施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序：光伏支架基础	
旁站开始时间：2019 年 3 月 24 日 07: 30	旁站结束时间：2019 年 3 月 24 日 16: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全，商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠；施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>8</u> 人、钢筋工 <u>4</u> 人、模板工 <u>0</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人，人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限，混凝土运输车是☐否☒在现场加水。混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确；是☐否☒存在漏振现象；施工缝留设及处理是☒否☐正确。 7、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>50</u> m³，混凝土试块标养 <u> </u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，是☒否☐符合要求。 8、收面时间是☒否☐适宜，收面时是☐否☐加水，是☐否☒撒干水泥，模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况： 基础浮土清理不合格 通知施工进行清理	
旁站监理人员（签字）：<u>朱如</u> 2019 年 3 月 24 日	

注：本表一式一份，监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建

