

旁站监理记录表

工程名称: 菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号: GFDZJBM30-007

日期及天气: 2019 年 3 月 26 日 / 晴	施工单位: 常州天合智慧能源工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 光伏支架基础	
旁站开始时间: 2019 年 3 月 26 日 07: 30	旁站结束时间: 2019 年 3 月 26 日 17: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、商品混凝土技术资料是☒否☐完备、齐全, 商品混凝土技术资料是☒否☐已报监理; 混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是☒否☐已报验合格。 2、施工用电气设备是☒否☐安全可靠; 施工机具、设备是☒否☐完好、运转是☒否☐正常, 使用振捣器, 数量 <u>1</u> 台。 3、现场有混凝土工 <u>8</u> 人、钢筋工 <u>4</u> 人、模板工 <u>0</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人, 人员是☒否☐符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是☒否☐到岗到位。 5、施工方案是☒否☐已报监理单位审核批准, 施工方法和浇筑顺序与施工方案是☒否☐一致。 6、混凝土从出厂到浇完是☐否☒超过时限, 混凝土运输车是☐否☒在现场加水。混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是☒否☐正确; 是☐否☒存在漏振现象; 施工缝留设及处理是☒否☐正确。 7、混凝土标号 <u>C30</u>, 浇筑 <u>11</u> m³, 混凝土试块标养 <u>0</u> 组, 同条件养护 <u>1</u> 组, 是☒否☐符合要求。 8、收面时间是☒否☐适宜, 收面时是☐否☒加水, 是☐否☒撒干水泥, 模板是☐否☒变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况: 施工正常, 督促施工队安全文明施工。	
旁站监理人员 (签字): <u>宋超</u> 2019 年 3 月 26 日	

注: 本表一式一份, 监理单位留存。



由 扫描全能王 扫描创建

