

旁站监理记录表

工程名称：菏泽众兴水环境有限公司 2MW 分布式光伏发电项目 编号：GFDZJBM30-008

| | |
|---|-------------------------|
| 日期及天气：2019年5月24日 / 晴 | 施工单位：常州天合智慧能源工程有限公司 |
| 旁站监理的部位或工序：地锚基础浇筑 | |
| 旁站开始时间：2019年5月24日 07:30 | 旁站结束时间：2019年5月24日 16:50 |
| <p>旁站的关键部位、关键工序施工情况：</p> <p>1、商品混凝土技术资料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>完备、齐全，商品混凝土技术资料是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报监理；混凝土用水泥、石子、砂子和掺加剂是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已报验合格。</p> <p>2、施工用电气设备是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>安全可靠；施工机具、设备是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>完好、运转是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正常，使用振捣器，数量 <u>1</u> 台。</p> <p>3、现场有混凝土工 <u>8</u> 人、钢筋工 <u>0</u> 人、模板工 <u>0</u> 人、安装人员 <u>0</u> 人，人员是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>4、质检员、试验员等技术管理人员是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>到岗到位。</p> <p>5、施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>一致。</p> <p>6、混凝土从出厂到浇筑是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>超过时限，混凝土运输车是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>在现场加水。混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是<input checked="" type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>正确；是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>存在漏振现象；施工缝留设及处理是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>正确。</p> <p>7、混凝土标号 <u>C30</u>，浇筑 <u>220</u> m³，混凝土试块标养 <u>1</u> 组，同条件养护 <u>1</u> 组，是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>符合要求。</p> <p>8、收面时间是<input checked="" type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>适宜，收面时是<input type="checkbox"/>否<input type="checkbox"/>加水，是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>撒干水泥，模板是<input type="checkbox"/>否<input checked="" type="checkbox"/>变形、跑模漏浆发生。</p> | |
| <p>发现的问题及处理情况：</p> <p>地锚基础内浇筑时，存在浮土塌落，要求施工人员及时清理。</p> <p>督促施工单位对局部振捣不到位的地方继续振捣。</p> | |
| 旁站监理人员（签字）： <u> </u> | 2019年5月24日 |

注：本表一式一份，监理项目部留存。



