

旁站监理记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PZ-02

日期及天气：2018-12-14 阴天	施工单位：江苏宏昌建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：大隆机器2号厂房支架支墩浇筑	
旁站监理开始时间： 2018-12-14 8:00	旁站监理结束时间： 2018-12-14 11:00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2、施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序：检查支墩模具外观——检查支墩模具尺寸——浇筑砼	
发现的问题及处理意见： 问题：支墩预埋件标高、水平、中心距离没有把控措施。 意见：预埋件摆放做好定位放线	
旁站监理人员(签字)： <u> Z.J. </u> 2018年12月14日	

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
 2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
 3. 本表一式一份，监理项目部留存。