

# 旁站监理记录表

工程名称：温州物隆源分布式光伏发电项目

编号：WLY-PZ-04

日期及天气：2019-3-21 阴天	施工单位：江苏宏昌建设集团有限公司
旁站监理的部位或工序：经开物流园 1 号箱变基础浇筑、道路恢复	
旁站监理开始时间： 2019-3-21 10:00	旁站监理结束时间： 2018-3-21 12:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工技术人员、操作人员、材料、施工机械准备就绪。 2、施工前进行安全与技术交底。 3、施工程序：检查支墩模具外观——检查支墩模具尺寸——浇筑砼	
发现的问题及处理意见：  问题：浇筑过程中突发大雨影响混凝土强度  意见：停止浇筑，做好基础保护	
旁站监理人员（签字）：刘元	2019年3月21日

- 注
1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
  2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
  3. 本表一式一份，监理项目部留存。