

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号: GHRC-CZZH-ZLPZ-01

日期及天气: 2019 年 03 月 08 日 多云 2~15℃	施工单位: 江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: SVG、1-3#升压变、1-2#逆变基础梁柱和检修平台	
旁站监理开始时间: 12:00	旁站监理结束时间: 17:30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工员、质量员、安全员均在现场,已向作业班组进行了技术交底。 2、有施工单位质检员带队 10 人浇筑混凝土,钢筋工 1 人,木工 1 人跟踪。 3、振动棒 2 台,手推车 3 台,搅拌机 1 台,施工机械设备情况正常。 4、混凝土为现场自拌混凝土 C30,混凝土共计 48 立方。 5、浇筑前,监理已经对钢筋、模板及预埋件工程进行了验收。 6、检查混凝土坍落度: 16mm、17mm、19mm、14mm、15.5mm,符合要求。 7、浇筑工作顺利无漏浆、离析现象。	
发现的问题及处理情况: 1、部分钢筋保护层不到位。 2、个别个人未带安全帽。 以上问题经监理现场指出后施工单位已整改,符合要求。	
旁站监理人员 (签字): 李海	2019 年 03 月 08 日

注 1.本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化,可细化成有固定内容的填空或判断填写方式,方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.如监理人员发现问题性质严重,应在记录旁站监理表后,发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.本表一式一份,监理项目部留存。