

旁站监理记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号: GHRC-CZZH-ZLPZ-02

日期及天气: 2019 年 03 月 20 日 多云 7~20℃	施工单位: 江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 一二次舱基础梁柱和检修平台	
旁站监理开始时间: 12:30	旁站监理结束时间: 16:50
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、施工单位施工员、质量员、安全员均在现场, 已向作业班组进行了技术交底。 2、有施工单位质检员带队 10 人浇筑混凝土, 钢筋工 1 人, 木工 1 人跟踪。 3、振动棒 2 台, 手推车 3 台, 搅拌机 1 台, 施工机械设备情况正常。 4、混凝土为现场自拌混凝土 C30, 混凝土共计 19 立方。 5、浇筑前, 监理已经对钢筋、模板及预埋件工程进行了验收。 6、检查混凝土坍落度: 14mm、15mm、14.5mm、14mm、17mm, 符合要求。 7、浇筑工作顺利无漏浆、离析现象。	
发现的问题及处理情况: 1、部分钢筋保护层不到位。 以上问题经监理现场指出后施工单位已整改, 符合要求。	
旁站监理人员 (签字): 李青 2019 年 03 月 20 日	

注 1.本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.本表一式一份, 监理项目部留存。