


旁站监理记录表

工程名称: 黄骅浙泰光伏发电有限公司 3.1MW 分布式光伏发电项目 编号: GHRC-CZZH-ZLPZ-06

日期及天气: 2019 年 04 月 13 日 小雨 7~20℃	施工单位: 江苏中天科技工程有限公司
旁站监理的部位或工序: 电缆敷设	
旁站监理开始时间: 09:00	旁站监理结束时间: 17: 30
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 管理及施工人员均到位, 施工料具及机具均已准备齐全, 施工人员有 15 人, 管理人员 2 人。电缆敷设通多人员肩扛牵引的方式进行敷设, 过程中确保电缆不会被地面摩擦受到表皮破损等, 桥架转角处设置保护措施。 监理情况: 1) 首先查看了电缆铭牌与设计相符, 电缆外观完整, 出厂文件齐全, 符合设计要求; 2) 对桥架安装的尺寸进行检查, 符合设计要求 3) 人力牵引对电缆无损伤	
发现的问题及处理情况: 现场问题: 有工人未戴安全帽; 处理情况: 监理要求所有施工人员佩戴安全帽, 施工方已整改;	
旁站监理人员 (签字): 	2019 年 04 月 13 日

注 1.本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2.如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3.本表一式一份, 监理项目部留存。