

旁站监理记录表

工程名称：西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号：XAZT-PZJL-007

日期及天气：2019 年 01 月 19 日 多云 6° - 0°	施工单位：陕西大唐新能电力设计有限公司
旁站监理的部位或工序：2#并网柜安装母排	
旁站监理开始时间：12: 00	旁站监理结束时间：13: 00
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、施工单位施工人员 4 人，万用表一台、扳手六把、电钻 1 台、角磨机 1 个； 2、施工单位项目部对现场施工人员进行了安全和技术交底。	
	
发现的问题及处理情况： 问题：连接母排时，个别螺栓紧固不到位。 处理情况：通过紧固螺栓，确认无松动后送电。	
旁站监理人员（签字）：_____ 2019 年 01 月 19 日	

- 注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化，可细化成有固定内容的填空或判断填写方式，方便现场操作。但表格整体格式不得变动。
2. 如监理人员发现问题性质严重，应在记录旁站监理表后，发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。
3. 本表一式一份，监理项目部留存。