

旁站监理记录表

工程名称: 西安中铁装备 1.83915MW 分布式光伏发电项目

编号: XAZT-PZJL-010

日期及天气: 2019 年 03 月 28 日 多云 8° - 26°

施工单位: 陕西大唐新能电力设计有限公司

旁站监理的部位或工序: 光伏车棚基础承台

旁站监理开始时间: 8: 00

旁站监理结束时间: 13: 05

旁站的关键部位、关键工序施工情况:

1、施工单位施工人员 5 人, 商砼罐车 3 辆, C30 商砼共计 36m³。

2、施工单位项目部对现场施工人员进行安全和技术交底。



发现的问题及处理情况:

问题: 钢筋保护层厚度不足 50mm。

处理情况: 垫足 50mm 后 继续浇筑。

旁站监理人员 (签字): 高敏平

2019 年 03 月 28 日

注 1. 本表由监理工作人员填写。监理项目部可根据工程实际情况在策划阶段对“旁站的关键部位、关键工序施工情况”进行细化, 可细化成有固定内容的填空或判断填写方式, 方便现场操作。但表格整体格式不得变动。

2. 如监理人员发现问题性质严重, 应在记录旁站监理表后, 发出监理工程师通知单要求施工项目部进行整改。

3. 本表一式一份, 监理项目部留存。



由 扫描全能王 扫描创建