

安全旁站监理记录表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号: 001

现场工作内容		上海航天电子通讯设备研究所天线测试厂房房顶材料吊卸旁站			
作业地点		研究所内			
作业项目 主要危险分析		危险系数较高, 存在安全隐患			
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	技术交底已到位 监理工程师一名 卸装人员 13 人 施工方管理人员一名			
	平面 布置	吊机操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 支架材料			
	安全 措施	安全帽、指示牌等			
现场 主要 问题	1: 个别施工人员未正确佩戴安全帽 2: 吊车周围未拉警戒线 3: 现场无安全管理人员		监理 有关 措施	停止作业, 现场培训安全教育	
	整改结果: 已按要求整改完成			复验意见: 符合要求	
旁站 时间	开始	2019 年 01 月 09 日 10 时 0 分		对应 作业	正常
	结束	2019 年 01 月 09 日 11 时 10 分			正常

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



由 扫描全能王 扫描创建