

安全旁站监理记录表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号: 003

现场工作内容		上海航天电子通讯设备研究所总装实验楼, 电气调试楼, 科研办公楼, 混凝土模块浇筑			
作业地点		研究所内			
作业项目 主要风险分析		危险系数较高, 存在安全隐患			
施工现场安全文明施工评价	组织管理	技术交底已到位 监理工程师一名 卸装人员 15 人 施工方管理人员 1 名			
	平面布置	吊车操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 吊装车周围无安全隐患			
	安全措施	安全帽、指示牌等			
现场主要问题	1: 现场无安全管理人员		监理有关措施	停止作业, 现场培训安全教育	
	整改结果: 已按要求整改完成			复验意见: 符合要求	
旁站时间	开始	2019 年 01 月 16 日 10 时 0 分		对应作业	正常
	结束	2019 年 01 月 16 日 15 时 10 分			正常

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):

