

旁站记录

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目		编号: SH-004-1
日期及气候: 2019 年 1 月 20 日 多云	施工地点: 研究所内	
旁站监理的部位或工序: 8 号楼混凝土模块浇筑		
旁站监理开始时间: 13 点	旁站监理结束时间: 16:00 点	
施工情况: 1.混凝土强度等级 C40, 下午 16 点完成浇筑。 2.采用商混车送混凝土, , 施工管理人员及相关班组人员均到位。		
监理情况: 1.施工企业现场人员, 机械准备到位, 施工机械良好。 2.机械设备安全防护设施到位。 3.整个浇筑过程进行全程旁站监理。 4.商混车一台, 商砼公司供料比较连续、及时。 5.满足设计和施工要求, 砼试压件见证取样。 6.坍落度 150mm 7.整个浇筑过程未出现异常, 施工操作基本按相关规范要求施工。		
发现问题: 1. 个别模块浇筑时振捣不到位。 2, 施工现场卫生未清理干净。 3. 临时电源线裸露在地面上。 无		
处理意见: 提醒后, 已全部整改。		
备注 (包括处理结果):		
施工单位浙江诸安建设集团有限公司: 质 检 员: 刘东安 日 期: 2019.1.20	项目监理机构: 常州正衡电力工程 监理有限公司监理项目部 旁站监理人员: 张金星 日 期: 2019.1.20	

注: 本表由项目监理机构填写, 项目监理机构存_____份。



