

安全旁站监理记录表

工程名称: 上海航天电子通讯设备研究所 1MWp 分布式光伏发电项目

编号: SH-005

现场工作内容		上海航天电子通讯设备研究所 8 号楼组件吊装		
作业地点		研究所内		
作业项目 主要危险分析		危险系数较高, 存在安全隐患		
施工现场 安全文明 施工评价	组织 管理	技术交底已到位 监理工程师一名 卸装人员 17 人 施工方管理人员 1 名		
	平面 布置	吊车操作人员持证上岗 四周空旷, 符合施工条件 吊装车周围无安全隐患		
	安全 措施	安全帽、指示牌等		
现场 主要 问题	1; 吊车周围未拉警戒线。		要求吊车周围拉好警戒线后, 方可吊 装。 复验意见: 符合要求	
	整改结果: 已按要求, 吊车周围 10 米内, 拉好警戒线。			
旁站 时间	开始	2019 年 03 月 15 日 16 时 0 分	对应 作业	正常
	结束	2019 年 03 月 15 日 18 时 10 分		正常

旁站监理人员 (签名):

作业负责人 (签名):



由 扫描全能王 扫描创建