

JZL6: 旁站监理记录表

旁站监理记录表

工程名称: 华菱集团一期 2.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-PZ-002

日期: 2019年 03月 23日 天气: 多云	施工单位: 安徽蓝蓝顺利光伏科技有限公司
旁站监理的部位或工序: 7#屋面光伏组件安装	
旁站监理开始时间: 08时 20分	旁站监理结束时间: 17时 10分
旁站的关键部位、关键工序施工情况: 1、现场管理人员: 1名 施工人员: 8名。 2、工具配置齐全, 带线施工, 保证平整度及整齐。 3、已制定完整的技术、安全措施, 并进行交底。 4、安装位置、外形尺寸符合设计要求。 5、施工所需零部件数量齐全、合格。 6、光伏组件无损伤、变形, 人员搭配摆放合理。 7、压块螺栓紧固度符合技术要求。	
发现的问题及处理情况: 现个别螺栓紧固度不够; 个别组件安装未带线施工导致不平直; 个别人员安装组件时手按组件中间, 易出现隐裂; 组件缝宽不符合要求、错缝。针对以上问题要求施工方进行整改, 正在按要求整改。	
旁站监理人员 (签字): 左利奇	2019年 3月 23日