


旁站监理记录表

工程名称：高传新能源宜春樟树阁皂山风电场项目

编号：ZSFD-ZHJL-

日期：2020 年 10 月 11 天气：	施工单位：吉安明珠电力工程有限公司
旁站监理的部位或工序：输电线路6#铁塔基础 混凝土浇筑	
旁站开始时间：2020 年 10 月 11 日 8:00 时	旁站结束时间：2020 年 10 月 11 日 14:00 时
旁站的关键部位、关键工序施工情况： 1、商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 完备、齐全，商品混凝土技术资料是 ☐ 否 ☐ 已报监理，混凝土用水泥、石子、沙子和掺加剂是 ☒ 否 ☐ 已报验收合格。 2、施工用电气设备是 ☒ 否 ☐ 安全可靠；施工机具、设备是 ☒ 否 ☐ 完好、运转是 ☒ 否 ☐ 正常，使用振捣器，数量 1 台。 3、现场有混凝土工 16 人、模板工 1 人、安装人员 1 人，人员是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 4、质检员、试验员等技术管理人员是 ☒ 否 ☐ 到岗到位。 5、施工方案是 ☒ 否 ☐ 已监理项目部审核批准，施工方法和浇筑顺序与施工方案是 ☒ 否 ☐ 一致。 6、混凝土从出厂到浇完是 ☐ 否 ☐ 超过时限，混凝土输送车是 ☐ 否 ☐ 在现场加水 7、混凝土振捣方法、顺序、间距、时间是 ☒ 否 ☐ 正确；是 ☐ 否 ☒ 从在漏振现象；施工缝留设及处理是 ☐ 否 ☐ 正确。 8、混凝土标号 C25 ，浇筑 67 m³，混凝土试块标养 1 组，混凝土塌落度实测 2 次，分别为 10、12 cm 是 ☒ 否 ☐ 符合要求。 9、收面时间是 ☒ 否 ☐ 适宜，收面时是 ☐ 否 ☒ 加水，是 ☐ 否 ☒ 撒干水泥，模板是 ☐ 否 ☒ 变形、跑模漏浆发生。	
发现的问题及处理情况：	
旁站监理人员（签字）：  郭月  赵安明 2020 年 10 月 11 日	